

# 臺中榮民總醫院

## 第三醫療大樓新建工程

### 7月月會暨第191次專業技術協調會

#### 會議紀錄

壹、會議時間：113 年 7 月 30 日(星期二) 下午 04 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

#### 【工程進度】

- 截至 113 年 7 月 28 日止，使用工期：565 日曆天(不含免計工期 8 天)，剩餘 1291 日曆天(展延工期 6 天)。
- 工程進度截至 113 年 7 月 28 日，預定進度 4.525%，實際進度 9.1614%，超前進度：4.6364%(約超前 122 天)。
- 期程規劃：

| 結構主要徑   | 網圖預定完成日期  | 實際趕進日期 | 差異天數 | 備註    |
|---------|-----------|--------|------|-------|
| 下構結構體工程 | 115/04/13 |        |      | 承商趕趕中 |

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
  1. 職安衛：鄰房道路水溝環境清理、現場勞安護欄欄杆、安全母索、上下設備建置。
  2. 測量工程：結構基礎柱、梁位測量放樣。
  3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
  4. 結構體工程：07/27 全數澆置完成；第一、二區第五層施工構台水平繫梁及地錨拆除。
  5. 機電工程：第一、二區 B5F 牆面配管施作。
  6. 鋼構廠製進度：第二、三節鋼構柱廠製中。

#### 【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。

2. 目前進度：於 112/12/29 寄送予文化局承辦審查，承辦於 113/01/26 審畢並給予審查意見，目前文化局將本案排至 113/09/26 臺中市政府公共藝術審議委員會(於 113/07/30 由臺中市政府文化局發文通知改期)。

### 【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為第一、二區 B5F 預力地錨拆除、施工構台水平繫梁及外牆防水膜施作，工程進度超前中。
2. 建照變更：  
經設計單位說明，建管處承辦已於 113/07/23 上呈給長官，目前由科長審查中；設計單位將持續積極聯繫。
3. 變更設計：
  - (1) 目前專管單位已於 113/07/26 轉陳院方審核(平面圖，預算表仍待設計單位精算後修正)。
  - (2) 本次會議確認 B2 樓層供應中心消毒鍋位置無須降板，惟洗車機因器具本身之需求必須要降板。
  - (3) 經討論，依院部長官指示請再行檢討相關事項以利降低經費(如供應中心升降式水槽調整為兩組、景觀植栽檢討、調整建材項目跟開口契約金額請專管單位建議並提供資料給設計單位參考…等)；並於下次專技會議報告。
4. 景觀植栽：
  - (1) 承上，設計單位修正後植栽配置雖經中興大學森林系教授簽認，惟院部長官認該配置圖樹種過多、密度太高，實際種植效果恐過於雜亂，請設計單位重新規劃。
  - (2) 經設計單位說明，植栽於綠建築、都審中皆有相關數量法規，如降低樹木數量則不符法規要求。
  - (3) 經主席裁決，請設計單位於符合法規之最低限度內重新檢討植栽配置並修正預算。
5. 既有管線會勘：  
為配合新建空橋路線，各單位於 113/07/23 共同至現場實際會勘確認各管路動線及落點；經設計監造單位說明，專業廠商目前正全面整理並套繪至本案空橋路線檢討。

### 肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

### 伍、散會(下午 04 時 40 分)

### 陸、會議相片



臺中榮民總醫院  
第三醫療大樓新建工程  
113年7月份工程月會報暨第191次專業技術協調會  
會議簽到表

- 壹、會議時間：113年7月30日(星期二) 下午4時00分  
貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室  
參、主持人：李副院長 政鴻  
肆、出(列)席單位及人員：

|                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 臺中榮民總醫院                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 副院長                                                                                                                                                                                                                        | 李政鴻     |
| 主任秘書                                                                                                                                                                                                                       | 姚鈴      |
| 醫企部                                                                                                                                                                                                                        | 黃金安 李吉惠 |
| 工務室                                                                                                                                                                                                                        | 張志遠     |
|                                                                                                                                                                                                                            | 陳思      |
| 專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司                                                                                                                                                                                                  |         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">賴銘昌</div> <div style="text-align: center;">陳秋屏</div> <div style="text-align: center;">江意萱</div> </div> |         |
| 規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所                                                                                                                                                                                               |         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">楊良珽</div> <div style="text-align: center;">廖望奇</div> <div style="text-align: center;">楊雅雁</div> </div> |         |
| 施工廠商-麗明營造股份有限公司                                                                                                                                                                                                            |         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">林瑞龍</div> </div>                                                                                       |         |

# 第三醫療大樓新建工程

## 113年07月月會暨第191次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司  
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所  
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

# 工進說明

|                        |                                                                                                                                                  |          |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 工程開工日                  | 112.01.03                                                                                                                                        |          |                    |
| 契約規定工期                 | 1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)                                                                                                       |          |                    |
| 契約完工日期                 | 117.02.25                                                                                                                                        | 目標完工日期   | 116年3月19日          |
| 使用工期<br>(截至113.07.28止) | 565日曆天(不含免計工期8天)，<br>剩餘1291日曆天(展延工期6天)                                                                                                           | 提前一年完工計算 | 剩餘996日曆天           |
| 工程進度<br>(截至113.07.28止) | 預計：4.525%<br>實際：9.1614%                                                                                                                          | 進度差      | +4.6364% (約超前122天) |
| 目前工程施作項目               | <div>① 結構體工程：07/27全數澆置完成；第一、二區第五層施工構台水平繫梁及地錨拆除。</div> <div>② 機電工程：第一、二區B5F牆面配管施作。</div> <div>③ 鋼構廠製進度：第二、三節鋼構柱廠製中。</div> <div>④ 安全監測：數據無異常</div> |          |                    |



# 本案三週進度表

業主:臺中榮民總醫院  
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧(股)公司  
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所  
承包商:麗明營造股份有限公司

## 臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表

| 編號  | 日期<br>三週進度<br>網圖時程<br>作業內容 | 起始日              | 完成日              | 天數  | 113 / 7 ~ 113 / 8 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     | 備註 |     |             |      |  |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|-----|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------|------|--|
|     |                            | 預定進度             |                  |     | 上週進度              |      |      |      |      |      | 本週進度 |      |      |      |     |     | 下週進度 |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     | 7/22              | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3  | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 |    | 8/9 | 8/10        | 8/11 |  |
|     |                            |                  |                  |     | 一                 | 二    | 三    | 四    | 五    | 六    | 日    | 一    | 二    | 三    | 四   | 五   | 六    | 日   | 一   | 二   | 三   | 四   |    | 五   | 六           | 日    |  |
|     | 下構結構體工程                    | 開始時間<br>113/11/5 | 完成時間<br>115/4/13 | 525 |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     | 凱米颱風及大雨延後三天 |      |  |
| 1   | 第一節鋼構柱內灌漿                  | 開始時間<br>113/7/29 | 完成時間<br>113/8/1  | 4   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            | 113/7/29         |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
| 2   | 第五層施工構台繫梁及地錨拆除             | 開始時間<br>113/7/29 | 完成時間<br>113/8/4  | 7   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            | 113/7/29         |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
| 3   | B5F外牆防水膜施作                 | 開始時間<br>113/8/2  | 完成時間<br>113/8/7  | 6   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
| 一、  | B5F結構                      | 開始時間             | 完成時間             |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
| 1   | 第一區柱續接及外牆鋼筋綁紮              | 開始時間<br>113/8/8  | 完成時間<br>113/8/11 | 4   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
| 2   | 第一區外牆模板組立及灌漿               | 開始時間<br>113/8/11 | 完成時間<br>113/8/15 | 5   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
| 3   | 第二區柱續接及外牆鋼筋綁紮              | 開始時間<br>113/8/5  | 完成時間<br>113/8/8  | 4   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
| 4   | 第二區外牆模板組立及灌漿               | 開始時間<br>113/8/8  | 完成時間<br>113/8/12 | 5   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |
| 附註： |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |     |             |      |  |

# 進度追蹤

| 事項   | 辦況說明                                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| 建照變更 | 建管承辦要求等結構外審流程完成後再排審；目前 <b>建管處承辦於07/23上呈給長官，07/27科長審查中。</b> |
| 變更設計 | <b>設計單位於07/12檢送第二次變更設計資料，專管單位於07/26轉陳院方審核(平面圖)。</b>        |

# 職安衛安全管理

## 職安衛安全管理

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 請落實要求人員進入工區時，應依規定穿戴安全帽及反光背心等安全配備，確保工程紀律及施工安全。                                                                                     |
| 2 | 本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。                                                         |
| 3 | <b>B5FL 底版(清水模)模板面應確保清潔</b> ，建議施工團隊檢討購置「工業用鼓風機(吹葉機)」及「強力吸塵器」等，於混凝土澆置前確實完成版面雜物及細屑清潔；另本樓層混凝土樓板澆置時，請檢討上一樓層地板施工缺失，落實缺失預防作為，以提升整體施工品質。 |
| 4 | <b>因應凱米颱風來襲，請施工團隊確實做好颱風後巡視作業、並詳細確認安全措施是否受損。</b>                                                                                   |

# 文書資料管控

| 計劃書名稱              | 施工單位      |                | 設計監造單位    |                   |      | 專管單位      |                    |                      |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|
|                    | 送審日期      | 送審文號           | 核覆日期      | 核覆文號              | 審核結果 | 核覆日期      | 核覆文號               | 審核結果                 |
| 地下室鋼梯及樓梯支撐施工圖(第二版) | 113.07.16 | 麗字第0716001471號 | 113.07.19 | 譚余中榮字第1130719002號 | 核定   | 113.07.26 | 銘建(榮)字第1130726002號 | 備查                   |
| 第二次變更設計書圖預算        |           |                | 113.07.12 | 譚余中榮字第1130712002號 |      | 113.07.26 | 銘建(榮)字第1130726005號 | 平面圖已送院方確認，預算仍待設計單位修正 |
| 地下四層及地下三層結構圖說      |           |                | 113.07.26 | 譚余中榮字第1130726001號 |      | 審核中       |                    |                      |

# 既有管線會勘

於113/07/23，各單位均派員至現場進行新建空橋既有管線會勘



各單位現場會勘後，初步確認實際各管路動線及落點。

日後並請工務室提供相關圖資以利設計單位檢討。

請設計監造單位接續簡報~  
謝謝

# 壹、分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至113年8月31日止

| 項 目    | 應提送 | 已提送 | 審 查 中     |           |           | 已備查 | 逾期送審 |
|--------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|------|
|        |     |     | 監造<br>審查中 | 專管<br>核定中 | 機關<br>備查中 |     |      |
| 分項施工計畫 | 56  | 55  | 1         | 0         | 0         | 54  | 0    |

1. 「地坪磁磚工程分項施工計畫」：管制提送時間113年8月10日。
2. 「電力配管線工程分項施工計畫(管制提送時間114年5月10日)」：承商：麗字第0723001504號提送 監造：譚余中榮字第1130729001號函審查合宜 專管：審查中。

| 項 目     | 應提送 | 已提送 | 審 查 中     |           |           | 已核定 | 逾期送審 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|------|
|         |     |     | 監造<br>審查中 | 專管<br>審定中 | 機關<br>核定中 |     |      |
| 材料/設備送審 | 34  | 30  | 0         | 2         | 0         | 28  | 0    |

1. 「不銹鋼滾溝式機械接頭」：專管：銘建(榮)字第1130722004號審定 機關：審查中。
2. 「CIP環氧樹脂鑄鐵管」：專管：銘建(榮)字第1130722006號審定 機關：審查中。
3. 「不銹鋼閘門閥」：管制提送時間113年8月20日。
4. 「不銹鋼蝶型閥(齒輪式)」：管制提送時間113年8月20日。
5. 「不銹鋼多功能平衡閥」：管制提送時間113年8月20日。
6. 「不銹鋼防震軟管」：管制提送時間113年8月20日。

# 壹、分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至113年8月31日止

| 項 目 | 應提送 | 已提送 | 審 查 中        |              |              | 已 備 查 | 逾 期 送 審 |
|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
|     |     |     | 監 造<br>核 定 中 | 專 管<br>備 查 中 | 機 關<br>備 查 中 |       |         |
| 施工圖 | 18  | 16  | 0            | 2            | 1            | 13    | 0       |

- 1. 「B5F(梁、版)鋼筋施工圖」：監造：譚余中榮字第1130719001號核定 專管：備查中。
- 2. 「地下室鋼梯及樓梯支撐施工圖」：監造：譚余中榮字第1130719002號核定 專管：備查中。
- 3. 「 B5F(柱、牆)鋼筋施工圖」：專管：銘建(榮)字第1130722006號備查 機關：備查中。
- 4. 「第4節鋼構施工圖」：管制提送時間113年8月20日。
- 5. 「B4F(梁、版)鋼筋施工圖」：管制提送時間113年8月31日。

請施工單位接續簡報~  
謝謝

# 壹、本週及下週施工作業說明

## 本週(113年7月29日~113年8月4日)工程施工作業

1. 第一、二區B5F預力地錨拆除及施工構台水平繫梁。
2. 第一、二區B5F外牆防水膜施作。

## 下週(113年8月5日~113年8月11日)預定施工作業

1. 第一、二區B5F柱續接及內外牆鋼筋綁紮。
2. 第一、二區B5F外牆模板組立及混凝土澆置。

# 貳、三週工進度表

業主:臺中榮民總醫院  
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧(股)公司  
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所  
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程  
三週進度表

| 編號  | 日期<br>三週進度<br>綱圖時程<br>作業內容 | 起始日              | 完成日              | 天數  | 113 / 7 ~ 113 / 8 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 備註          |  |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|-----|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------|--|
|     |                            | 預定進度             | 實際進度             |     | 上週進度              |      |      |      |      | 本週進度 |      |      |      |      | 下週進度 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     | 7/22              | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1  | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11        |  |
|     |                            |                  |                  |     | 一                 | 二    | 三    | 四    | 五    | 六    | 日    | 一    | 二    | 三    | 四    | 五   | 六   | 日   | 一   | 二   | 三   | 四   | 五   | 六    | 日           |  |
|     | 下構結構體工程                    | 開始時間<br>113/11/5 | 完成時間<br>115/4/13 | 525 |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 凱米颱風及大雨延後三天 |  |
| 1   | 第一節鋼構柱內灌漿                  | 開始時間<br>113/7/29 | 完成時間<br>113/8/1  | 4   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            | 113/7/29         |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
| 2   | 第五層施工構台繫梁及地錨拆除             | 開始時間<br>113/7/29 | 完成時間<br>113/8/4  | 7   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            | 113/7/29         |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
| 3   | B5F外牆防水膜施作                 | 開始時間<br>113/8/2  | 完成時間<br>113/8/7  | 6   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
| 一、  | B5F結構                      | 開始時間             | 完成時間             |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
| 1   | 第一區柱續接及外牆鋼筋綁紮              | 開始時間<br>113/8/8  | 完成時間<br>113/8/11 | 4   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
| 2   | 第一區外牆模板組立及灌漿               | 開始時間<br>113/8/11 | 完成時間<br>113/8/15 | 5   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
| 3   | 第二區柱續接及外牆鋼筋綁紮              | 開始時間<br>113/8/5  | 完成時間<br>113/8/8  | 4   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
| 4   | 第二區外牆模板組立及灌漿               | 開始時間<br>113/8/8  | 完成時間<br>113/8/12 | 5   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
|     |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |
| 附註： |                            |                  |                  |     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |             |  |

(2024.7-2024.9)三月工進度表

| 營造廠商:麗明營造股份有限公司  |      |                           |       |           |           | 臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程 |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      | 2024/7/21 |          |      |  |  |
|------------------|------|---------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------------|-----|------|------|---------|-----|------|------|------|---------|-----|-----|------|-----------|----------|------|--|--|
| (7月~9月)工期整體預定進度表 |      |                           |       |           |           |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 識別碼              | 任務模式 | 任務名稱                      | 工期    | 開始時間      | 完成時間      | 前置任務              | 2024年7月                                | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 2024年8月 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 2024年9月 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22      | 2024年10月 | 10/1 |  |  |
| 1                |      | 工期                        | 255 d | 2024/1/15 | 2024/9/29 |                   | 工期                                     |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           | 9/29     |      |  |  |
| 2                |      | 大地工程                      | 70 d  | 2024/1/15 | 2024/3/28 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 29               |      | 結構體工程                     | 193 d | 2024/3/21 | 2024/9/29 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 30               |      | 基礎工程                      | 58 d  | 2024/3/21 | 2024/5/17 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 72               |      | B6F結構                     | 68 d  | 2024/5/19 | 2024/7/25 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 95               |      | 第一節鋼構柱內灌漿                 | 1 d   | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 73                | 第一節鋼構柱內灌漿<br>7/26 7/26                 |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 96               |      | 施工構台水平繫梁及第五層地錨拆除          | 7 d   | 2024/7/27 | 2024/8/2  | 85FS+3 d          | 施工構台水平繫梁及第五層地錨拆除<br>7/27 8/2           |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 97               |      | B5F結構                     | 26 d  | 2024/7/24 | 2024/8/18 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 98               |      | 第一區(1~6 line)             | 24 d  | 2024/7/26 | 2024/8/18 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 99               |      | 放樣                        | 1 d   | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 84                | 放樣<br>7/26 7/26                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 100              |      | 外牆防水膜施作                   | 3 d   | 2024/8/1  | 2024/8/3  | 96FS-2 d          | 外牆防水膜施作<br>8/1 8/3                     |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 101              |      | 柱續接+柱牆鋼筋綁紮                | 4 d   | 2024/8/3  | 2024/8/6  | 100FS-1 d         | 柱續接+柱牆鋼筋綁紮<br>8/3 8/6                  |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 102              |      | 地下室外牆半牆及柱模板組立             | 4 d   | 2024/8/6  | 2024/8/9  | 101FS-1 d         | 地下室外牆半牆及柱模板組立<br>8/6 8/9               |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 103              |      | 外牆混凝土澆置                   | 1 d   | 2024/8/10 | 2024/8/10 | 102               | 外牆混凝土澆置<br>8/10 8/10                   |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 104              |      | 樓板模板組立                    | 6 d   | 2024/8/9  | 2024/8/14 | 102FS-1 d         | 樓板模板組立<br>8/9 8/14                     |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 105              |      | 機水電放樣                     | 2 d   | 2024/8/11 | 2024/8/12 | 104FS-4 d         | 機水電放樣<br>8/11 8/12                     |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 106              |      | 無梁版鋼筋版紮                   | 5 d   | 2024/8/13 | 2024/8/17 | 105               | 無梁版鋼筋版紮<br>8/13 8/17                   |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 107              |      | 機水電配置管路                   | 3 d   | 2024/8/14 | 2024/8/16 | 106FS-4 d         | 機水電配置管路<br>8/14 8/16                   |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 108              |      | 樓板混凝土澆置                   | 1 d   | 2024/8/18 | 2024/8/18 | 106               | 樓板混凝土澆置<br>8/18 8/18                   |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 109              |      | 第二區(6~10 line)            | 24 d  | 2024/7/24 | 2024/8/16 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 110              |      | 放樣                        | 1 d   | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 94                | 放樣<br>7/24 7/24                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 111              |      | 外牆防水膜施作                   | 3 d   | 2024/7/31 | 2024/8/2  | 96FS-3 d          | 外牆防水膜施作<br>7/31 8/2                    |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 112              |      | 柱續接+柱牆鋼筋綁紮                | 4 d   | 2024/8/1  | 2024/8/4  | 111FS-2 d         | 柱續接+柱牆鋼筋綁紮<br>8/1 8/4                  |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 113              |      | 地下室外牆半牆及柱模板組立             | 4 d   | 2024/8/4  | 2024/8/7  | 112FS-1 d         | 地下室外牆半牆及柱模板組立<br>8/4 8/7               |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 114              |      | 外牆混凝土澆置                   | 1 d   | 2024/8/8  | 2024/8/8  | 113               | 外牆混凝土澆置<br>8/8 8/8                     |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 115              |      | 樓板模板組立                    | 6 d   | 2024/8/7  | 2024/8/12 | 113FS-1 d         | 樓板模板組立<br>8/7 8/12                     |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 116              |      | 機水電放樣                     | 2 d   | 2024/8/9  | 2024/8/10 | 115FS-4 d         | 機水電放樣<br>8/9 8/10                      |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 117              |      | 無梁版鋼筋版紮                   | 5 d   | 2024/8/11 | 2024/8/15 | 116               | 無梁版鋼筋版紮<br>8/11 8/15                   |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 118              |      | 機水電配置管路                   | 3 d   | 2024/8/12 | 2024/8/14 | 117FS-4 d         | 機水電配置管路<br>8/12 8/14                   |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 119              |      | 樓板混凝土澆置                   | 1 d   | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 117               | 樓板混凝土澆置<br>8/16 8/16                   |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 120              |      | 第二節鋼構工程                   | 28 d  | 2024/8/20 | 2024/9/16 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 121              |      | 拆除施工構台水平繫梁、鋼構柱臨時梁及拆除第四層地錨 | 9 d   | 2024/8/20 | 2024/8/28 | 119FS+3 d         | 拆除施工構台水平繫梁、鋼構柱臨時梁及拆除第四層地錨<br>8/20 8/28 |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 122              |      | 吊裝鋼柱+電焊                   | 20 d  | 2024/8/28 | 2024/9/16 | 121FS-1 d         | 吊裝鋼柱+電焊<br>8/28 9/16                   |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |
| 123              |      | B4F結構                     | 44 d  | 2024/8/17 | 2024/9/29 |                   |                                        |     |      |      |         |     |      |      |      |         |     |     |      |           |          |      |  |  |

## 參、上週工程施工照片



說明：工具箱會議。



說明：業主防災巡視。



說明：工區防汛應變處置。



說明：工區防汛應變處置。

簡報結束，謝謝