

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

4月月會暨第180次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：113 年 4 月 30 日(星期二) 下午 16 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 113 年 4 月 28 日止，使用工期：474 日曆天(不含免計工期 8 天)，剩餘 1378 日曆天(展延工期 2 天)。
- 工程進度截至 113 年 4 月 28 日，預定進度 4.0168%，實際進度 6.4580%，超前進度：2.4412%(約超前 116 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
下構結構體工程	115/04/13			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 職安衛：鄰房道路水溝環境清理、現場勞安護欄欄杆、安全母索、上下設備建置。
 2. 測量工程：結構基礎柱、梁位測量放樣。
 3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 4. 結構體工程：第一區地梁灌漿及 B6FL 模板組立；第二區地梁、B6FL 模板組立及地梁混凝土澆置；第三區地梁模板組立。
 5. 機電工程：筏基水箱第三區連通管施作。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12

月 31 日前繳納。

2. 目前進度：於 112/12/29 寄送予文化局承辦審查，承辦於 113/01/26 審畢並給予審查意見，目前專管單位著手修正中。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，113/04/23~05/08 進行第一區 B6FL 模板組立及鋼筋綁紮、04/20~04/30 進行第二區地梁模板組立及混凝土澆置、04/28~05/06 進行第三區基礎混凝土澆置及地梁模板組立，目前工程進度穩定超前中。

2. 連接空橋：

依第 179 次專技會議紀錄，請設計單位提出替選方案並製作 3D 模擬圖。經此次會議報告新方案(詳後附件)，惟因考量既有行政大樓使用年限已久，設計單位仍須與結構技師商討評估空橋架設之方案及安全性；經主席裁示，未來將有機器協助推床，故請設計單位評估空橋斜度時，坡度合乎法規即可。另請設計單位與專業技師評估後將結果報告於院方。

3. 其他：

(1) 雨季排水計畫：因應近日不定時降雨，經提醒，請施工單位注意本案工區排水系統是否得正常運作並定時清淤，以保障本案工區之安全性及整潔度；另亦應注意雨水是否影響本案工程原物料材質、工作人員之操作環境等，以保障本案工程之品質。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。




伍、散會(下午 16 點 30 分)

陸、會議相片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
113年4月份工程月會報暨第180次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、會議時間：113年4月30日(星期二)下午16時00分
貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室
參、主持人：李副院長 政鴻
肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	
主任秘書	姚 銘
醫企部	
工務室	許明龍 陳聰
	陳明山 張志遠 許子仁
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
         	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
  	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
  	

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

04 月月會暨第【180】次專業技術協調會議題

時 間	民國 113 年 4 月 30 日 16:00	聯 絡 人	蕭棋柏、江意萱
地 點	行政大樓 七樓會議室	電 話	04-23592525 #2390
與 會 單 位	臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、 亞新工程顧問股份有限公司 譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務所、 麗明營造股份有限公司	行動電話	0912-381-248
		E-mail	Lai.arch162475@gmail.com

會議紀錄內容

- 截至 113 年 4 月 28 日止，使用工期：474 曆天(不含免計工期 8 天)，剩餘 1378 日曆天(展延工期 2 天)。
- 工程進度截至 113 年 4 月 28 日止，預定進度 4.0168%，實際進度 6.4580%，超前進度：2.4412%(約超前 116 天)。

➤ 會議追蹤事項議程：

一. 進度品質管控

➤ 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
下構結構體工程	115/04/13			承商趕趕中

- 依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

➤ 施工現況報告：

職安衛：鄰房道路水溝環境清理、現場勞安護欄欄杆、安全母索、上下設備建置。

測量工程：結構基礎柱、梁位測量放樣。

水保工程：臨時排水系統清潔整理。

結構體工程：第一區地梁灌漿及 B6FL 模板組立；第二區地梁、B6FL 模板組立及地梁混凝土澆置；
第三區地梁模板組立。

機電工程：筏基水箱第三區連通管施作。

二. 職安衛安全管理

- 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。
- 針對 FS 版已灌漿完成部分，應請施工團隊及監造單位辦理混凝土澆置完成面自主檢查及施工抽查作業。
- 針對「潤管水泥砂漿」，請施工團隊應規劃妥為處理，勿隨意澆置於結構體內，以確保結構混凝土品質。
- 筏基地梁模板(側模)組立施工時，請施工團隊要求施工人員應於適當距離留設清潔口，並於申請監造施工抽查前，完成灌漿面清潔作業(請列入自主檢查及監造施工抽查項目)；另請加強管理施工人員，勿於施工面隨意丟棄垃圾(瓶罐)，確保混凝土灌漿品質。

三. 文書資料管控

公共藝術設置計畫：

- 目前進度如以下說明：已於 112/12/29 寄予文化局承辦進行初審，文化局於 113/01/26 給予審查意

見，專管單位著手修正中。

1/400 比例尺之模型：

- 依第 137 次專技會議紀錄，應於 112/09/15 前提送模型。
- 設計單位已於 112/09/15 發文提送，廠商並於 112/09/18 進場擺設。

鋼構工程施工計畫(第二版)：

- 施工單位於 113/04/16 重新提送，監造單位於 113/04/23 審畢並轉陳專管單位，專管單位審畢並轉陳院方。

地下室外牆單側模模板支撐計畫(含強度計算書及施工圖說)：

- 施工單位於 113/04/23 提送，監造單位於 113/04/29 審畢並轉陳專管單位，專管單位審查中。

施工架工程施工計畫：

- 施工單位於 113/04/23 重新提送，監造單位審查中。

消防-閥類材料送審：

- 施工單位於 113/04/10 提送，監造單位於 113/04/16 審退，請依審查意見補正後於 113/04/29 前重新補件。

B5F 機水電(包含各系統)施工圖：

- 施工單位於 113/04/15 提送，監造單位於 113/04/22 審退，請依審查意見補正後於 113/05/03 前重新補件。

消防栓及採水設備送審：

- 施工單位於 113/04/16 提送，監造單位於 113/04/23 審退，請依審查意見補正後於 113/05/06 前重新補件。

監造單位審查中計畫書：

施工架工程施工計畫

設計監造單位報告：

- 設計監造單位就管制項目及現場作為報告

施工單位報告：

- 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告

業主交辦事項：

- 無