

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

04月月會暨第276次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：115 年 04 月 21 日(星期二) 下午 02 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 115 年 4 月 20 日止，使用工期：1188 日曆天(不含免計工期 12 天)，剩餘 691 日曆天(展延工期 29 天)。
- 工程進度截至 115 年 4 月 20 日，預定進度 18.260%，實際進度 35.760%，超前進度：17.500%(約超前 233 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
結構體工程	115/11/20			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 土建工程：3F/8F 牆鋼筋綁紮、8F 內牆顧模、8F 東側外牆合模、B1F 診間後門修改、2F 隔間骨架及單面版施作。
 2. 機電工程：B1F/B2F 隔間電力配管、1F 排煙風管施作、B1F/1F 空調電力配管線、B1F 空調監控配管。
 3. 安全監測：數據無異常。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。
2. 依 113/09/26 第七次臺中市政府公共藝術審議委員會決議，本案未通過。目前進度：

第五次執行小組會議已於 113/11/14(四)召開，專管單位將依會議決議修正後再行提請院方召開執行小組會議供委員審查。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為 5F~8F 內、外牆及 13F 內牆鋼筋綁紮、模板組立及 7F~8F 外牆混凝土澆置、3F~4F 室內泥作粉刷施作、3F~4F 輕隔間施作、1F 天花板鉛防護施作，工程進度超前中。
2. 其他：
 - (1) 建照變更：依第 272 次專技會議，待樓層平面配置確認後修正(目前尚待 B2F 平面及 7F 健檢中心配置確認)，另經設計單位提醒，目前衛生局要求隔間及面積只要有任何變更，都需要辦理擴建計畫變更，否則不會同意建照變更。
 - (2) 樓層空間變更：
 - A. 經設計單位說明，六樓平面圖已經復健部及影像醫學部簽認完成，經主席裁示，請將該平面圖併同予護理部簽認。
 - B. 另經本次會議研討，為考量院方後續長期規劃，經主席裁示仍請於六樓預留洗腎管路。
 - (3) 架空走廊基樁：依第 275 次專技會議討論營養大樓前四根柱子向左移 90 公分乙案，經專管單位建議，請設計單位明確標示既有管路與本案空橋原規劃基樁之衝突位置及後續建議處置方案圖說，再提報至院部會議；經主席裁示同意採納專管單位意見請設計單位再行彙整詳細圖資。
 - (4) 變更設計進度追蹤(詳後簡報 P.5-P.7)：
 - A. 預定於 115/04/21 下午四點於院部會議室進行 7F 及 B2F 空間配置研討會議。
 - B. B1F 兩間磁振造影室是否各退縮一公尺，經工務室說明已請影像醫學部於 115/04/21 下午四點院部會議再行確認。
 - C. 外牆名稱確認仍待院部會議紀錄決議。
 - D. 供應中心消毒鍋設備經第 271 次專技會議研討後，使用單位針對 B2F 供應中心需求已於會後簽認並提供準確數據，目前設計單位檢討中；經主席裁示，供應中心修正處納入第四次變更設計辦理。
 - E. 專管單位建議第五項(靠福順路側工程)及第七項(鋼網牆改為一般模板)項目

解列，經主席同意解列。

- (5) 國際醫療病床床數：目前衛生局所掌握之 12 樓國際醫療病床數資料(45 床)，與現行規劃方案內容(47 床)尚有差異(詳後簡報 P. 9)，設計單位建議採用使用單位簽認版本(47 床)並將其中 2 床名稱改為預備病房，以便與衛生局掌握的數據相符，經主席裁示同意設計單位建議。
- (6) 建照變更-平面圖繪製及相關行政流程圖：經設計單位說明，待平面圖配置經使用單位定案後，需 66 日繪製平面圖時間(詳後簡報 P. 10)，送專管單位審查符合契約規定再經院方審查核定後，施工單位據以核定圖說施工。
- (7) 臨時動議：經主席裁示，請專管單位協助盤點自工程完工後至驗收完成及正式啟用前各項應辦理之申請程序，並彙整相關辦理期程以製成完整表列，請參酌本次質子中心營運啟用之實務經驗，檢討各關鍵節點及作業時序，以利後續工程順利銜接並如期啟用。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。





伍、散會(下午 03 時 00 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
115年4月份工程月會報暨第276次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、會議時間：115年4月21日(星期二) 下午2時00分
貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室
參、主持人：李副院長 政鴻
肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院			
副院長			
主任秘書			
醫企部		醫工部	王聖魁
工務室	 陳建		
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司			
   陳秋屏 江意蓮			
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所			
  楊雅麗			
施工廠商-麗明營造股份有限公司			
  			

第三醫療大樓新建工程

115年4月月會暨第276次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明

工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.19	目標整體完工日期	116年3月19日
使用工期 (截至115.04.20止)	1188日曆天(不含免計工期12天)，剩餘691日曆天(展延工期29天)		
工程進度 (截至115.04.20止)	預計：18.260% 實際：35.760%	進度差	+17.500% (約超前233天)
目前工程施作項目	① 土建工程：3F/8F牆鋼筋綁紮、8F內牆顧模、8F東側外牆合模、B1F診間後門修改、2F隔間骨架及單面版施作 ② 機電工程：B1F/B2F隔間電力配管、1F排煙風管施作、B1F/1F空調電力配管線、B1F空調監控配管 ③ 安全監測：數據無異常		



本案三週進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 4 ~ 115 / 5																					備註
		預定進度			上週進度							本週進度							下週進度							
					4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
一、	地上層裝修及結構工程	開始時間	完成時間																							B2F-4F及6F-7F裝修變更設計中
		114/3/27	114/11/30	249																						
1	1F-RF防火披覆施作	115/1/23	115/4/20	88																						5F-6F已完成，7F進行中
		115/1/23																								
2	1F-2F輕隔間立骨架	115/2/13	115/3/9	25																						變更設計中
		115/3/6																								
3	3F-4F輕隔間立骨架	115/4/11	115/5/15	35																						因變更設計導致裝修工程全面停擺及施工進度無法推動，經與設計單位確認後續不再變更區域可先行施作
		115/4/11																								
4	5F-8F內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/3/25	115/5/23	60																						8F內牆鋼筋綁紮中
		115/3/25																								
5	9F-RF內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/4/20	115/6/18	60																						13F內牆鋼筋綁紮中
		115/4/20																								
6	3F-4F室內牆面打底粉刷	115/4/20	115/6/18	60																						3F-4F梯間泥作粉刷中
		115/4/20																								
7	第二區人工基格施作	115/3/21	115/4/20	31																						
		115/3/21																								
二、	地下室機電工程 地上層至5層機電工程	開始時間	完成時間																							
		114/7/16	115/4/30	289																						
		115/3/1	116/4/30	426																						
1	B6F-B3F給排水管路施作	115/1/15	115/4/4	80																						
		115/1/15																								
2	B2F-B1F給排水管路施作	115/2/26	115/5/3	67																						
		115/2/26																								
3	B2F、B1F弱電線槽施作	115/3/9	115/4/27	50																						
		115/3/9																								
4	B3F電力匯流排平面施作	115/3/30	115/4/20	22																						
		115/3/30																								

進度追蹤

事項	辦況說明
建照變更	1. 設計單位已著手準備第四次建照變更相關文件。 2. 第四次建照變更作業資料，院方已用印完成，待施工單位結構體勘驗完成後即可啟動程序。 3. 目前辦況：依第272次專技會議，待樓層平面配置確認後修正(B2F、7F)；另衛生局要求隔間及面積只要有任何變更，都需要辦理擴建計畫變更，否則不會同意建照變更。
部分空間 先行開放	1. 經與都發局詢問後，需先依《建築物部分使用執照核發辦法》第三條第一項第三點：「高度超過三十六公尺或十二層樓以上，或建築面積超過八〇〇〇平方公尺以上之建築物，其中任一樓層至基地地面間各層業經施工完竣。」檢討本案狀況。 2. 院方已於114/03/04發文請示中央機關(內政部國土署)解釋法律定義。 3. 依都發局於114/03/13之公文說明，本案涉及個案事實認定，仍須請建築師依規檢討辦理。 4. 依第221次專技會議，本案將於完成建照變更後依規申請B6F至1F各樓層經施工完竣之部分使用執照。 5. 依第262次專技會議，本案1F以下部分空間開放目標時程延至115年10月1日。 6. 施工單位已於第268次專技會議提報配合部分空間先行開放之工期。 7. 於115/03/26與院部長官進行空間配置變更研討會議時，院部長官同意本案原訂115/10/01部分開放使用計畫展緩，待後續變更設計進度及行政跑照流程後另議。
樓層配置 變更	1. 於第269次專技會議共同進行診間樣品室檢討會議。 2. 於115/03/26與影像醫學部、健檢中心進行七樓空間配置研討，另與手術室管理委員會進行樣品間檢討會議；設計單位修正中。 3. 預定於115/04/21進行7F及B2F空間配置研討會議，另6F目前請使用單位簽認中(復健部、高齡醫學部已簽)。
院部會議提報	1. 依第275次專技會議，本周院部會議請示議題如下： ① 六樓PAC病房仍需保留洗腎管路。 ② 空橋柱位修正(營養大樓前)。

變更設計執行情況

項目	目前辦況
第二次變更設計，圖說已審定(114/12/10院方核定)，預算未被核定(115/2/2議價廢標)	專管於4/1發文函轉至院方，針對A、B分析須待施工單位彙整資料(4/15日前提送、俟4月底提送院方)
第三次變更設計，圖說已請設計單位醫院方意見補章與修正，大致上已定案，而預算則因第二次變更設計未完成，無法賡續辦理	專管於4/7發文函轉至院方，已請施工單位依據2026/2/26版本圖說進行施工

預計納入四變的項目(1/3)

項次	日期	樓層	說明	辦況
1	第238次專技會議	B2F	已於115/4/14進行院部會議研討，請設計單位規劃平面	排定於115/4/21下午四點進行院部會議再行研討
2	第243次專技會議	全棟	溫溼度監控系統：護理部於第239次專技會議時提供本案大樓需裝設溫濕度、噪音等監控功能之空間	尚須確認該系統為僅做監測或是同時具備監控與控制功能
3	114/8/14晨會		氣送/高速傳送系統規劃已經院部長官拍板定案，預算尚未有支應款(納入四變，由長青分院支應工程款)	115年4月14日院方提供氣送系統設備與中央監控系統整合需求規範資料供參

預計納入四變的項目(2/3)

項次	日期	樓層	說明	辦況
4		2~4F	手術室空間內部細調(櫃體) 麗明已建置樣品屋於工地，目前115年4/14日院方已提供討論會議紀錄	115年4月15日函請麗明評估預計現場修正完成的時間點，請設計單位納入變更圖說調整及預算費用資料
5	114/11/20 晨會		教學大樓後方機車停車場等範圍，配合市政府福順路開闢之道路工程調整，原則同意,但請考量縮短施作工期及替代機車停車方案,將影響減至最少	於256專技會議設計單位已報告靠福順路側區域規劃採整體高程抬高方式，納入四變(建議解除列管)
6	第257次 專技會議	1F	大廳：依第256次專技會議，施工單位已提供經 BIM 檢討管路後之大廳 3D 模擬圖供參。經主席裁示，請設計單位將該模擬圖標註高度，並納入已核定之選色選樣材質	
7	第258次 專技會議	施工面	替代方案：經施工單位說明，為維持施作方式一致性，鋼網牆擬改以一般模板施作。經專管單位建議，原則同意本次變更	261次會議決議同意辦理 (建議減除列管)
8	114/12/18 晨會	B6~B3F	地下 B5-B3 規畫戰備病床案，病房床間距應維持至少1公尺以上，確保有點滴架與護理治療空間，避免過於密閉以降低感染控制風險	為策略性的規劃內容，並不會納入變更設計(設計單位已提供規劃圖說給院方)

預計納入四變的項目(3/3)

項次	日期	樓層	說明	辦況
9	第262次專技會議	B1~1F	本案診間門寬（含門框120公分）恐需重新檢討其是否足以符合無障礙空間使用需求 - 診間外牆面扶手延伸至燈號機下方，另依據門診前棟設置燈號機尺寸及牆面木板高度，診間門片採跳色方式；診間內桌板及櫃體顏色採方案1(色號3009) - 診間後門門框與診療床隔簾軌道重疊，同意挪移門框10cm	麗明已建置樣品屋於工地，目前已初步定案(剩緊急鈴設置未定案)
10	115/2/5晨會	6F、7F	6F規劃為PAC病房(115年4月15日使用單位圖說已簽認)。 7F則規劃為健檢中心	6F原預留洗腎區域(智慧復健室及仿家屋)應考量相關管路保留，2026/2/26三變圖說已列入)以利後續改變(建議解除列管)。 7F健檢中心115/4/14討論會議尚未定案
11	第270次專技會議	B1F	B1F 空間調整，提出兩間磁共振造影室各退縮一公尺之需求	
12	第270次專技會議	B2F	B2F 消毒鍋設置位置與空間配置產生衝突，倘依契約圖說施作隔間，恐因出入口尺寸不足致專業廠商設備無法順利進場	仍討論中
13	第273次專技會議	RF	停機坪替代工法：停機坪倒垂版原設計為鋼筋模板混凝土，施工單位建議改為烤漆鋁板	請麗明提供變更後施工大樣圖給設計單位評估，其價差由施工單位承諾自行吸收
14	第274次專技會議		外牆名稱異動亦須納入都審報告	待院部晨會確認


議題請示-傷病患臨時收治場所

- 依行政院院臺衛字第1110028354號，對於新(擴)建之公立醫院應規畫地下空間作為傷病患臨時收治場所。
- 依上述公文，**衛生局建議本案應設有傷病患臨時收治場所。**
- 先前設計單位規劃之二種版本比較如右表所示。

樓層	方案一	方案二
B3	簡易手術室(4間) 簡易隔離(20床) 加護病房(35床) 一般病房(100床)	簡易手術室(4間) 簡易隔離(20床) 加護病房(35床) 一般病房(100床)
B4	庫房	一般病房(250床)
B5	-	庫房
病床數	共155床	共405床
經費概估	158,952,500元	228,340,500元


議題請示-國際醫療病床床數

- 目前衛生局所掌握之12樓國際醫療病床數資料，與現行規劃方案內容尚有差異。
- 目前有兩個版本的平面配置圖(如右圖)，為利後續整併作業，擬請示主席應以哪一版本作為主要依據，並請指示整體格局調整方向，以利後續規劃與執行。



議題追蹤-建照變更行政流程圖

- 經設計單位初步規畫，待平面配置定案後，需66日作業時間(繪製圖說/審查/核定)。



職安衛安全管理

職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	請施工團隊落實要求塔吊操作人員於攀爬上塔吊作業時應確實使用安全帶及安全帽，避免因重心失穩墜落造成重大職業災害。
4	工區目前多處區域積水濕滑，應請提醒施工人員於行進時注意避免滑倒，另針對接電工具/設施之使用，應注意避免感電危害，另降雨後為病媒蚊孳生關鍵期，請儘速清除積水及適時進行消毒作業，避免病媒蚊孳生。
5	工程執行工項多有使用高空作業車進行高空作業之情事，應依職業安全衛生設施規則規定辦理(如雇主應使該高空工作車工作台上之勞工佩戴安全帽及符合國家標準 CNS14253-1 同等以上規定之全身背負式安全帶)，並請持續加強宣導管理及巡檢作業，確保安全。

請設計監造單位接續簡報~
謝謝

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年5月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 審查中	專管 核定中	機關 備查中		
分項施工計畫	119	119	0	0	1	118	0
1. 「直昇機停機坪燈光及控制設備分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1150411001號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1150416009號函核定 院方：備查中							
2. 「防火阻絕工程工程分項施工計畫」：：(管制提送時間：4月10日，申請展延至8月10日)							
項 目	應提送	已提送	審 查 中			已核定	逾期送審
			監造 審查中	專管 審定中	機關 核定中		
材料/設備送審	161	156	2	1	1	152	0
1. 「櫥櫃設備」：專管：銘建(榮)字第1150402005號審定 院方：中榮工字第1159914712號函核定 本項解管							
2. 「弱電材料(資訊插座、收容箱)」：專管：銘建(榮)字第1150324015號審定 院方：中榮工字第1150300885號函退回檢討							
3. 「廚房設備」：專管：銘建(榮)字第1150324013號審定 院方：中榮工字第1159914145號函退回檢討							
4. 「防撞護牆板」：麗明：麗字第1150300258號函提送 監造：譚余中榮字第1150331002號函審退(申請7月31日前重新提送)							
5. 「景觀鋪面材料」：監造：譚余中榮字第1150413002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1150415010號審定 院方：核定中							
6. 「抗菌工業地坪」：麗明：麗字第1150300272號函提送 監造：譚余中榮字第1150402003號函審退(申請展延至5月22日重新提送)							
7. 「車格標線漆環氧樹脂砂漿標線」：麗明：麗字第1150400127號函提送 監造：譚余中榮字第1150420001號函審查合宜 專管：審定中							
8. 「花崗石材」：：(管制提送時間：5月1日)							
9. 「空調設備系統防火工程」：(管制提送時間：5月1日，申請展延至8月10日)							
10. 「空調-自動控制工程」：(管制提送時間：5月1日)							

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年5月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 核定中	專管 備查中	機關 備查中		
施工圖	93	91	0	1	0	90	0

1. 「B1F機水電系統工程施工圖(進版)」：麗明：麗字第1150400062號函提送 監造：譚余中榮字第1150420001號函核定 專管：備查中
2. 「鋁包板工程分割施工圖」：(管制提送時間：5月11日)
3. 「1F~RF天花板工程分割施工圖」：(管制提送時間：5月20日)

請施工單位接續簡報~
謝謝

壹、本週及下週施工作業說明

本週(115年4月20日~115年4月26日)工程施工作業

1. 5F~8F內、外牆及13F內牆鋼筋綁紮、模板組立及7F~8F外牆混凝土澆置。
2. 7F~8F鋼構梁柱菱形網打設及防火批覆噴塗。
3. 3F~4F室內泥作粉刷施作；3F~4F輕隔間施作；1F天花板鉛防護施作。
4. 西側車道區地坪鋼筋混凝土施作、東側人行步道區開挖整地及水溝施作。
5. 外牆樓層接縫防水工程

下週(115年4月27日~115年5月3日)預定施工作業

1. 5F~8F內、外牆及13F內牆鋼筋綁紮、模板組立及7F~8F外牆混凝土澆置。
2. 8F~9F鋼構梁柱菱形網打設及防火批覆噴塗。
3. 3F~4F室內泥作粉刷施作；3F~4F輕隔間施作。
4. 西側車道區地坪鋼筋混凝土施作、東側人行步道區開挖整地及水溝施作。
5. 外牆樓層接縫防水工程

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 4 ~ 115 / 5																		備註			
		預定進度			上週進度						本週進度						下週進度									
					4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		5/1	5/2	5/3
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四		五	六	日
一、	地上層裝修及結構工程	開始時間	完成時間																				B2F-4F及6F-7F裝修變更設計中			
		114/3/27	114/11/30	249																						
1	1F-RF防火披覆施作	115/1/23	115/4/20	88																			5F-6F已完成，7F進行中			
		115/1/23																								
2	1F~2F輕隔間立骨架	115/2/13	115/3/9	25																			變更設計中			
		115/3/6																								
3	3F~4F輕隔間立骨架	115/4/11	115/5/15	35																			因變更設計導致裝修工程全面停擺及施工進度無法推動，經與設計單位確認後續不再變更區域可先行施作			
		115/4/11																								
4	5F~8F內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/3/25	115/5/23	60																			8F內牆鋼筋綁紮中			
		115/3/25																								
5	9F-RF內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/4/20	115/6/18	60																			13F內牆鋼筋綁紮中			
		115/4/20																								
6	3F~4F室內牆面打底粉刷	115/4/20	115/6/18	60																			3F~4F梯間泥作粉刷中			
		115/4/20																								
7	第二區人工基樁施作	115/3/21	115/4/20	31																						
		115/3/21																								
二、	地下室機電工程 地上層至5層機電工程	開始時間	完成時間																							
		114/7/16	115/4/30	289																						
		115/3/1	116/4/30	426																						
1	B6F-B3F給排水管路施作	115/1/15	115/4/4	80																						
		115/1/15																								
2	B2F-B1F給排水管路施作	115/2/26	115/5/3	67																						
		115/2/26																								
3	B2F、B1F弱電線槽施作	115/3/9	115/4/27	50																						
		115/3/9																								
4	B3F電力匯流排平面施作	115/3/30	115/4/20	22																						
		115/3/30																								

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編 號	日 期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起 始 日	完 成 日	天 數	115 / 4 ~ 115 / 5																					備 註	
		預定進度			上週進度							本週進度							下週進度								
					4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3		
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日		
5	1F-2F空調配管施作 (風管、水管、電管)	115/3/2	115/5/15	75																							
		115/3/2																									
6	1F-2F排水吊管施作	115/3/5	115/5/10	67																							
		115/3/5																									
7	1F-2F消防水幹管配管	115/3/9	115/5/10	63																							
		115/3/9																									
附註：																											

(2026.3-2026.6)三月施工進度表


營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/2/27

2026/3~2026/6三個月進度表

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	2026年2月 2/1 2/8 2/15 2/22	2026年3月 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26	2026年4月 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 7/19 7/26	2026年5月 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25
1		裝修及結構工程	425 d	2026/1/23	2027/3/31					
2		地上層內外牆結構體	142 d	2026/2/28	2026/7/19					
3		一樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28					
4		二樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28					
5		三樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28					
6		四樓牆面結構體	8 d	2026/2/28	2026/3/7					
11		五樓牆面結構體	8 d	2026/3/8	2026/3/15	6				
12		六樓牆面結構體	14 d	2026/3/16	2026/3/29					
17		七樓牆面結構體	14 d	2026/3/30	2026/4/12					
18		八樓牆面結構體	14 d	2026/4/13	2026/4/26					
19		九樓牆面結構體	14 d	2026/4/27	2026/5/10					
20		十樓牆面結構體	14 d	2026/5/11	2026/5/24					
21		十一樓牆面結構體	14 d	2026/5/25	2026/6/7					
22		十二樓牆面結構體	14 d	2026/6/8	2026/6/21					
23		十三樓牆面結構體	14 d	2026/6/22	2026/7/5					
24		屋頂水箱及機房	14 d	2026/7/6	2026/7/19					
25		內牆面泥作粉刷+RC牆門窗框安裝組立	139 d	2026/3/10	2026/7/26					
26		一樓	10 d	2026/3/10	2026/3/19					
29		二樓	14 d	2026/3/20	2026/4/2	26				
30		三樓	14 d	2026/4/3	2026/4/16	29				
31		四樓	14 d	2026/4/17	2026/4/30	30				
32		五樓	14 d	2026/5/1	2026/5/14	31				
33		六樓	14 d	2026/5/15	2026/5/28	32				
34		七樓	10 d	2026/5/29	2026/6/7	33				
35		八樓	10 d	2026/6/8	2026/6/17	34				
36		九樓	10 d	2026/6/18	2026/6/27	35				
37		十樓	10 d	2026/6/28	2026/7/7	36				
38		十一樓	10 d	2026/6/15	2026/6/24	21FS+7 d				
39		十二樓	10 d	2026/6/29	2026/7/8	22FS+7 d				
40		十三樓	14 d	2026/7/13	2026/7/26	23FS+7 d				
41		外牆粉刷工程	168 d	2026/3/30	2026/9/13					
42		東面	168 d	2026/3/30	2026/9/13					
55		西面	168 d	2026/3/30	2026/9/13					
68		防火披覆工程	116 d	2026/1/23	2026/5/22					
69		一樓	27 d	2026/1/23	2026/2/22					
72		二樓	8 d	2026/2/23	2026/3/2	71				
73		三樓	8 d	2026/3/3	2026/3/10	72				
74		四樓	8 d	2026/3/11	2026/3/18	73				
75		五樓	8 d	2026/3/19	2026/3/26	74				
76		六樓	8 d	2026/3/27	2026/4/3	75				
77		七樓	7 d	2026/4/4	2026/4/10	76				
78		八樓	7 d	2026/4/11	2026/4/17	77				
79		九樓	7 d	2026/4/18	2026/4/24	78				



(2026.3-2026.6)三月施工進度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/2/27

2026/3~2026/6三個月進度表

	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	2026年2月 2/1 2/8 2/15 2/22	2026年3月 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 7/19 7/26 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25
80	十樓	7 d	2026/4/25	2026/5/1	79		
81	十一樓	7 d	2026/5/2	2026/5/8	80		
82	十二樓	7 d	2026/5/9	2026/5/15	81		
83	十三樓	7 d	2026/5/16	2026/5/22	82		
84	室內輕隔間工程(含機電工程)	200 d	2026/3/9	2026/9/24			
85	一樓	28 d	2026/3/9	2026/4/5			
90	二樓	28 d	2026/3/13	2026/4/9			
91	三樓	28 d	2026/4/6	2026/5/3	85		
92	四樓	28 d	2026/4/10	2026/5/7	90		
93	五樓	28 d	2026/5/4	2026/5/31	91		
94	六樓	28 d	2026/5/8	2026/6/4	92		
95	七樓	28 d	2026/6/1	2026/6/28	93		
96	八樓	28 d	2026/6/5	2026/7/2	94		
97	九樓	28 d	2026/6/29	2026/7/26	95		
98	十樓	28 d	2026/7/3	2026/7/30	96		
99	十一樓	28 d	2026/7/27	2026/8/23	97		
100	十二樓	28 d	2026/7/31	2026/8/27	98		
101	十三樓	28 d	2026/8/28	2026/9/24	100		
102	天花板工程	215 d	2026/5/8	2026/12/8			
120	地坪裝修工程	271 d	2026/6/30	2027/3/31			
121	西側車道延續	69 d	2026/1/23	2026/4/5			
122	西側車道上方便接教學大樓通道	12 d	2026/1/23	2026/2/3			
128	西側車道延伸工程	39 d	2026/2/4	2026/3/18			
129	舊友管路移除修改	16 d	2026/2/4	2026/2/23	127		
130	地坪破碎載運及開挖	10 d	2026/2/24	2026/3/5	129		
131	PC澆置	1 d	2026/3/6	2026/3/6	130		
132	測量放樣	1 d	2026/3/7	2026/3/7	131		
133	I樓梯基礎及車道版鋼筋綁紮、基礎螺栓預埋	6 d	2026/3/8	2026/3/13	132		
134	混凝土澆置	1 d	2026/3/14	2026/3/14	133		
135	I樓梯柱頭鋼柱+樓梯吊裝	4 d	2026/3/15	2026/3/18	134		
136	I樓梯外牆工程	18 d	2026/3/19	2026/4/5			

參、上週工程施工照片



說明：消防管路配管。



說明：輕隔間預埋管路配管。



說明：混凝土澆置。



說明：牆面鋼筋綁紮。

參、上週工程施工照片



說明：泥作施作。



說明：水箱基礎組立。



說明：排水管路施作。



說明：鋼筋綁紮。

簡報結束，謝謝