

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

09月月會暨第295次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：115 年 09 月 08 日(星期二) 下午 02 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：黃蜀雯 主任秘書(代)

紀錄：江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 115 年 9 月 5 日止，使用工期：1326 日曆天(不含免計工期 16 天)，剩餘 561 日曆天(展延工期 37 天)。
- 工程進度截至 115 年 9 月 5 日，預定進度 29.583%，實際進度 40.953%，超前進度：11.37%(約超前 96 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
結構體工程	115/11/20			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 土建工程：北側外擴區 PC 混凝土澆置、西側 8F 窗框組立、防火被覆 12 樓噴塗、5F ICU 樣品間廁所門檻施作、5F 隔間組立、4F 手術門修改。
 2. 機電工程：水電 B1F Line:C-H/6-9 電力系統配管拉線、消防 2F Line A-G/6-10 消防栓配管、弱電 3F Line A-G/1-10 天花板配管、空調 2F Line A-G/1-10 風管安裝。
 3. 安全監測：數據無異常。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為 R1F~R2F 內/外牆鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置、5F 樣品間工程、2F~4F 手術室輕隔間組立，工程進度超前中。
2. 其他：

- (1) 建照變更/都審變更等相關流程：臺中市政府已於 115/06/10 召開都審會議(本案為第一次變更)，本案審查結果為修正後通過。經設計單位說明第四次建照變更已於 115/09/03 掛件，排定於 115/09/08 進行複審。
- (2) ICU 樣品間：
- A. 依第 293 次專技會議，樣品間延至 09/15(二)完成。
 - B. 經研討，請工務室先行至現場進行初步會勘及檢視；經主席裁示，請工務室協助邀集使用單位（重症醫學部、護理部等）及列管副院長共同前往現場會勘。
- (3) 樓梯燈具裝修：各單位於 09/01 至現場會勘修正後樣式，設計監造單位已彙整紀錄（譚余中榮字第 1150902001 號）。
- A. 涉及變更設計部分，依程序待院方核定後由設計單位納入後續變更設計辦理。
 - B. 請施工單位利用 BIM 模型協助檢討及檢視規格型式及美觀性。
 - C. 綜上所述，經主席裁示，請工務室(公用設備組)協助審閱燈具樣式及外觀。
- (4) 臨時動議：
- A. 架空走廊：經施工單位說明，相關施工規劃如下。
 - a. 預計於中秋連假辦理第二醫療大樓與研究大樓間道路管線試挖作業。
 - b. 第 2-1 區(星巴克前方)預計於 09/10 完成施作，拆除圍籬後，將以欄杆圍設基樁區域，並拆除原暫時使用之無障礙斜坡。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

伍、散會(下午 02 時 30 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
115年9月份工程月會報暨第295次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、會議時間：115年9月8日(星期二) 下午2時00分
貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室
參、主持人：李副院長 政鴻 (主任秘書 代)
肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	
主任秘書	黃國豐
醫企部	李吉弘 張秋香 洪佳卉
醫工部	王聖魁
工務室	江南訓 張志遠 陳偉
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
李任謙 賴開明 江意萱	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
吳正弘 譚定奇 楊雅雁	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃明 林銘 謝銘	

第三醫療大樓新建工程

115年9月月會暨第295次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明

工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.27 (含展延工期)		
使用工期 (截至115.09.05止)	1326日曆天(不含免計工期16天)，剩餘561日曆天(展延工期37天)		
工程進度 (截至115.09.05止)	預計：29.583% 實際：40.953%	進度差	+11.37% (約超前96天)
目前工程施作項目	① 土建工程：北側外擴區PC混凝土澆置、西側8F窗框組立、防火被覆12樓噴塗、5F ICU樣品間廁所門檻施作、5F隔間組立、4F手術門修改 ② 機電工程：水電B1F Line:C-H/6-9電力系統配管拉線、消防2F Line A-G/6-10消防栓配管、弱電3F Line A-G/1-10 天花板配管、空調2F Line A-G/1-10風管安裝 ③ 安全監測：數據無異常		



進度追蹤

事項	辦況說明
建照變更	1. 於115/07/13取得變更樓地板面積核定公文、於115/08/26取得都審變更核定公文。 2. 目前辦況：第四次建照變更已於115/09/03掛件，排定於115/09/08進行複審。
ICU病室	1. 觀察窗：依第291次專技會議紀錄調整觀察窗高度，待樣品間施作完成後供使用單位參考確認。 2. 醫療牆/懸臂數量：依第291次專技會議紀錄增設出氣口，目前待設計單位檢討本案容量是否足夠供應。 3. 樣品間：依第293次專技會議，樣品間延至09/15(二)完成，請施工單位說明進度辦況。
樓梯燈具裝修	各單位於09/01至現場會勘修正後樣式，設計監造單位已彙整紀錄(譚余中榮字第1150902001號)。 1. 涉及變更設計部分，依程序待院方核定後由設計單位納入後續變更設計辦理。 2. 請施工單位利用BIM模型協助檢討及檢視規格型式及美觀性。
工程重大會議	1. 排定於115/09/15(二)上午11點進行第二次變更設計議價。 2. 預計於115/10/23(五)辦理第五次工程查核。

職安衛安全管理

職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	請施工團隊落實要求高空作業車作業時應確實使用安全帶及安全帽，避免因重心失穩墜落造成重大職業災害。
4	手工機具漏電檢測應至少3個月辦理一次，查部份檢測合格標籤日期已逾越前述規定，請加強落實檢測作業；另請全面檢討臨時接線箱設置位置，部份設置於垂直管道間旁區域因下雨天雨水匯入衍生該區域積水之情事，請檢討調整設置位置。
5	建物東側施工架部份防塵網有破損之情事，應予修補以維觀瞻並確保防塵效果。

請設計監造單位接續簡報~
謝謝

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年10月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備 查	逾期送審
			監造 審 查 中	專管 核 定 中	機關 備 查 中		
分項施工計畫	131	130	0	2	0	128	0

1. 「NOVEC氣體自動滅火設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第1150800226號函提送 監造：譚余中榮字第1150831002號函審查合宜 專管：核定中
2. 「蒸氣鍋爐設備及配管工程分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1150825002號函核定 院方：中榮工字第1159922494號函備查 本項解管
3. 「瓦斯鍋爐設備及配管工程分項施工計畫」：麗明：麗字第1150800260號函提送 監造：譚余中榮字第1150902002號函審查合宜 專管：核定中
4. 「防火阻絕工程分項施工計畫」：(申請展延至115年11月10日前提送)

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已核 定	逾期送審
			監造 審 查 中	專管 審 定 中	機關 核 定 中		
材料/設備送審	178	175	0	0	0	175	0

1. 「廚房設備」：院方：中榮工字第1159917506號函核還（重新提送）
2. 「太陽光電系統設備」：專管：銘建(榮)字第1150831001號函審定 院方：中榮工字第1159922806號函核定 本項解管
3. 「防火填塞材料」：(管制提送時程 115年10月1日)
4. 「空調-防火阻絕材料」：(申請展延至115年11月10日前提送)

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年10月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 核定中	專管 備查中	機關 備查中		
施工圖	108	108	0	3	0	105	0

1. 「7F~RF輕隔間施工圖」：專管：銘建(榮)字第1150826001號函備查 院方：中榮工字第1159922533號函備查 本項解管
2. 「醫療氣體施工圖」：麗明：麗字第1150800236號函提送 監造：譚余中榮字第1150831003號函核定 專管：備查中
3. 「手術室施工圖」：專管：銘建(榮)字第1150828002號函備查 院方：中榮工字第1159922717號函備查 本項解管
4. 「二層電力設備接地施工圖」：麗明：麗字第1150800262號函提送 監造：譚余中榮字第1150903001號函核定 專管：備查中
5. 「1F~RF木質防火門施工圖」：麗明：麗字第1150900058號函提送 監造：譚余中榮字第1150907001號函核定 專管：備查中

請施工單位接續簡報~
謝謝

壹、本週及下週施工作業說明

本週(115年9月7日~115年9月13日)預定施工作業

1. R1F~R2F內、外牆鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。
2. 北側外擴區開挖及地錨工程、空橋基礎開挖及回填工程。
3. 12F防火被覆噴塗、2F~8F外窗防水及吊線、3F夾層維修走道施作、電梯環梁工程。
4. 2F(封板)、3F(塞棉)、5F(立骨架)、6F(立骨架)、7F(單封)、9F(立骨架)、11F(放樣)輕隔間工程。
5. 6F~9F外牆立窗框、5F樣品間工程、2F~4F手術室輕隔間組立。

下週(115年9月14日~115年9月20日)預定施工作業

1. R1F~R2F內、外牆鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。
2. 北側外擴區開挖及地錨工程、空橋基礎開挖及回填工程。
3. 12F防火被覆噴塗、2F~8F外窗防水及吊線、3F夾層維修走道施作、電梯環梁工程。
4. 2F(封板)、3F(塞棉)、5F(單封)、6F(立骨架)、7F(單封)、9F(單封)、11F(止水墩)輕隔間工程。
5. 6F~9F外牆立窗框、2F~4F手術室輕隔間組立。

貳、三週施工進度表

編號	日期 三週進度 網圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 9																		備註		
		預定進度	上週進度						本週進度						下週進度										
			8/30		8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17		9/18	9/19
			日		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四		五	六
一、	地上層裝修及結構工程	開始時間 114/3/27	完成時間 114/11/30	249																					
1	B2F~4F輕隔間立骨架	115/2/13 115/3/6	115/3/9	25																			輕隔間3F批土、2F雙面封版、2F心導管室骨架更換、4F手術門修改		
2	5F~9F輕隔間立骨架	115/5/18 115/5/18	115/7/31	75																			5F隔間組立、樣品間天花板、5F止水墩施作、6F上下槽打設、7F隔間骨架及單面版組立、9F隔間骨架組立B2F批土、11F放樣		
3	9F~RF內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/4/20 115/4/20	115/9/19	153																			R1F~模板組立Line(5-6/A-D)、R2灌漿後拆模Line(1-2/A-G)		
4	B6F~RF室內牆面打底粉刷	115/4/20 115/4/20	115/6/18	60																			5F樣品間廁所地磚抹縫、西側1F~10F窗框補線		
5	1F~RF外牆泥作及貼磚	115/5/22 115/5/22	115/12/31	224																			2F西側外牆泥作打底Line(1-4/A-B)		
6	空橋基樁開挖	115/3/21 115/3/21	115/12/31	286																			空橋基礎(X4, Yd、Ye) 土方回填		
7	1F北側外擴區擋土鋼樁、開挖及地錨施作	115/6/23 115/6/23	115/8/31	70																			北側外擴區PC混凝土澆置		
8	防水工程	115/4/17 115/4/17	115/8/31	137																			6F~9F line(5-6, E)窗框防水施作、6F東側露台外牆防水施作、5樓外牆防水施作		
9	8F~RF防火被覆工程	115/6/11 115/6/11	115/9/30	112																			防火被覆12F噴塗		
10	1F~RF外牆鋁窗工程	115/3/14 115/6/11	115/12/31	293																			西側8F窗框組立		
11	B6F~1F室內防火門工程	114/7/5 115/6/11	116/4/30	665																			5F樣品間門窗施作		
12	室內鐵件雜項工程	115/2/24 115/8/17	115/12/31	311																			電梯環梁放樣及鑽孔Line (5-6/A-B) 3F夾層維修走道施作		

貳、三週施工進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 9																				備註	
					上週進度						本週進度						下週進度									
					8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18		9/19
					日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五		六
二、	B2F-R2F機水電、空調、弱電消防、醫療氣體、氣送工程	開始時間	完成時間	426																						
		115/3/1	116/4/30																							
		115/3/1																								
1	機水電工程	115/3/1	116/4/30	426																						
		115/3/1																								
1-1	B2F-4F隔間電力配管(水電)	115/6/29	115/9/30	94																				B1F及B2F第4次變更區域除外 2F心導管室已拆除，待重新施工 部分管線未立		
		115/6/29																								
1-2	B2F-4F隔間給排水配管(水電)	115/6/29	115/9/30	94																				B1F及B2F第4次變更區域除外 2F心導管室已拆除，待重新施工 部分管線未立		
		115/6/29																								
1-3	2F-4F動力線槽安裝(水電)	115/8/10	115/10/23	75																				2F已查驗 3F配合風管吊裝、隔間封版進度施作		
		115/8/10																								
1-4	2F-5F純水系統配管(水電)	115/7/30	115/9/30	63																				配合土建進度施作 2F心導管室已拆除，待重新施工 4F部分區域尚未立管線		
		115/7/30																								
1-5	5F ICU樣品間配管及設備安裝	115/7/21	115/9/15	57																				隔間、天花板配管已完成 9/5安裝器具		
		115/7/21																								
1-6	RF結構體預埋管路配管	115/7/1	115/9/30	92																				配合土建進度施作		
		115/7/1																								
1-7	B2F-4F天花板電力系統配管(水電)	115/6/10	115/10/20	133																				配合隔間及其他工種進度施作		
		115/6/10																								
1-8	4F-B6F電力系統拉線(水電)	115/7/25	115/12/10	139																				B2完成70% B3-B6完成50%		
		115/7/25																								
1-9	B6F-4F配電盤安裝(水電)	115/8/10	115/10/30	82																				配合土建進度施作，部分區域待加固完成		
		115/8/10																								
1-10	B3F-B6F, FRP水箱安裝(水電)	115/6/5	115/10/30	148																				B6已安裝完成，待試水		
		115/6/5																								
1-11	B6F-2F, BUSWAY安裝(水電)	115/8/20	115/10/30	72																				B6-B3已完成		
		115/8/20																								
1-12	B2F-4F、9F排水吊管配管	115/7/15	115/10/16	94																				9F樣品間施作中		
		115/7/15																								

貳、三週施工進度表

編號	日期	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 9																		備註			
	三週進度	預定進度			上週進度						本週進度						下週進度									
	綱圖時程				8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16		9/17	9/18	9/19
	作業內容				實際進度		日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一		二	三	四
1-13	B6F-B3F, 照明安裝(水電)	115/9/23	115/11/21	60																						配合土建進度施作
1-14	1F-RF 汙、廢、兩排水立管	115/9/23																								整體進度已完成20%
		115/8/24																								
1-15	2F-13F高壓管路配管	115/8/31	115/9/30	31																						2F水平已完成90%
		115/8/31																								
2	空調工程	115/3/1	116/4/30	426																						
		115/3/1																								
2-1	5F風管配管	115/7/27	115/9/30	66																						
		115/7/27																								
2-2	B2F~5F水管配管(含保溫)	115/6/22	115/10/31	132																						2F水管路試水
		115/6/22																								
2-3	B2F~5F動力幹管配管	115/6/18	115/9/30	105																						1F配管完成
		115/6/18																								
2-4	B2F~5F電力配線	115/3/1	115/10/15	229																						隔間管路尚未穿線
		115/3/1																								
2-5	RF結構體預埋管路配管	115/7/27	115/8/31	36																						R1F電力預埋配管已完成
		115/7/27																								
2-6	3-4F終端箱安裝	115/8/31	115/9/14	15																						4F已完成、3F安裝完成60%
		115/8/31																								
2-7	5F ICU樣品間配管及設備安裝	115/7/21	115/8/30	41																						隔間風管待水電管線拆除後修正
		115/7/21	115/8/21	32																						
3	弱電工程	115/3/1	116/4/30	426																						
		115/3/1																								
3-1	3F線槽安裝	115/8/1	115/9/30	61																						尚未安裝線槽，待走廊隔間牆封板完成後施作
		115/8/1																								

貳、三週施工進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 9																				備 註	
					上週進度						本週進度						下週進度									
					8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18		9/19
					日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五		六
3-2	4F線槽安裝	115/8/1	115/9/30	61																				尚未安裝線槽，待走廊隔間牆封板完成後施作		
		115/8/1																								
3-3	5F預埋管路清管佈水線	115/8/27	115/9/7	12																						
		115/8/27																								
3-4	5F ICU樣品間配管及設備安裝	115/7/21	115/9/15	57																				隔間配管已完成配合土建進度辦理(待油漆工程完成進行牆面設備安裝)		
		115/7/21																								
3-5	RF結構體預埋管路配管	115/8/1	115/9/30	61																				配合土建進度施作剩R2F配管		
		115/9/30																								
4	消防工程	115/3/1	116/4/30	426																						
		115/3/1																								
4-1	B1F消防栓箱移位配管拉線	115/8/15	115/9/4	21																				進度90%		
		115/8/15																								
4-2	B2F-2F消防栓箱安裝	115/8/24	115/9/11	19																				進度70%		
		115/8/24																								
4-3	5F排煙風管進料	115/8/30	115/9/30	32																				進料後組裝與配管		
		115/8/30																								
4-4	RF結構體預埋管路配管	115/7/1	115/9/30	92																				配合土建進度施作		
		115/7/1																								
5	醫療氣體工程	115/3/1	116/4/30	426																						
		115/3/1																								
5-1	B1F~4F牆面設備定位及平面管路施工	115/6/18	115/9/30	105																				B2F 及 1F 牆面設備定位及平面管路已完成。 B1F第4次變更區域尚未配管。 前經協調確認之局部可施工區域已於 7/24 完成施工；剩餘未施作區域為圖面設計變更，暫緩施工。 8/31 配合 2F 心導管室隔間拆除作業，完成既有閥箱拆除。		
		115/6/18																								
5-2	管道間管路工程	115/6/29	115/8/30	63																				B2F~12F 幹管及三通分歧管皆已完成，並完成管路持壓測試，確認無漏氣。		
		115/6/29																								

貳、三週施工進度表

編號	日期	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 9																		備註				
	三週進度	預定進度	上週進度						本週進度						下週進度												
	綱圖時程		8/30		8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17		9/18	9/19		
	作業內容	實際進度	日		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四		五	六		
6	氣送工程	115/8/15	116/4/30	259																							
		115/8/15																									
6-1	B2F~4F天花板氣送管配管	115/8/15	115/9/30	47																							
		115/8/15																									
附註：																											

(2026.07-2026.10)三月施工進度表

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/07~2026/10預定進度表

製表日期:2026/06/25

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	實際完成時	資源名稱	2026年上半年 一月	二月	三月	四月	五月	六月	2026年下半年 七月	八月	九月	十月
1		結構體	142 d?	2026/2/27	2026/7/18		NA											
2		南區3F外牆	12 d	2026/3/14	2026/3/25		NA											
10		12FL_版RC	1 d	2026/3/18	2026/3/18		NA											
14		13FL_5塊板	32 d	2026/2/27	2026/3/30		NA											
21		14FL	71 d	2026/3/31	2026/6/9		NA											
30		水箱	21 d	2026/6/10	2026/6/30		NA											
40		外牆	15 d	2026/7/1	2026/7/15		NA											
48		內牆	36 d	2026/5/14	2026/6/18		NA											
49		11F	15 d	2026/5/14	2026/5/28		NA											
50		12F	12 d	2026/5/29	2026/6/18	49	2026/6/18											
51		西邊	120 d	2026/2/27	2026/6/26		NA											
52		3F RC	1 d	2026/2/27	2026/2/27		NA	A 組										
53		4F	10 d	2026/3/15	2026/3/24		NA											
58		5F	13 d	2026/3/25	2026/4/6		NA											
63		6F	12 d	2026/4/7	2026/4/18		NA											
68		7F	19 d	2026/4/17	2026/5/5		NA											
73		8F	10 d	2026/4/30	2026/5/9		NA											
78		9F	14 d	2026/5/10	2026/5/23		NA											
83		10F	14 d	2026/5/24	2026/6/6		NA											
88		11F	28 d	2026/5/27	2026/6/23		NA											
93		12F	31 d	2026/5/27	2026/6/26		NA											
98		東邊	100 d	2026/3/11	2026/6/18		NA											
99		5F	22 d	2026/3/11	2026/4/1		NA											
104		6F	15 d	2026/3/20	2026/4/3		NA											
109		7F	12 d	2026/4/4	2026/4/15		NA											
114		8F	12 d	2026/4/16	2026/4/27		NA											
119		9F	12 d	2026/4/28	2026/5/9		NA											
124		10F	12 d	2026/5/10	2026/5/21		NA											
129		11F	12 d	2026/5/22	2026/6/2		NA											
134		12F	16 d	2026/6/3	2026/6/18		NA											
139		東南邊	87 d	2026/4/23	2026/7/18		NA											
140		5F	34 d	2026/4/23	2026/5/26		2026/5/26											
141		6F	9 d	2026/5/27	2026/6/4	140	2026/6/4											
142		7F	13 d	2026/6/5	2026/6/17	141	2026/6/17											
143		8F	7 d	2026/6/18	2026/6/24	142	2026/6/24											
144		9F	6 d	2026/6/25	2026/6/30	143	NA											
145		10F	6 d	2026/7/1	2026/7/6	144	NA											
146		11F	6 d	2026/7/7	2026/7/12	145	NA											
147		12F	6 d	2026/7/13	2026/7/18	146	NA											
148		北邊結構體	123 d?	2026/2/27	2026/6/29		NA											
149		H型鋼打設	10 d	2026/6/20	2026/6/29		NA											
150		土方第1次降挖	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA											
151		地錨	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA											
152		土方第2次降挖GL-2.3	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA											
153		基礎及地梁	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA											
156		1F結構	0 d	2026/2/27	2026/2/27		NA											
167		外牆工程	88 d	2026/6/13	2026/9/8		NA											
168		東邊6F~10F	66 d	2026/6/13	2026/8/17		NA											
169		打石及樓層接縫	5 d	2026/6/13	2026/6/17		NA											
170		吊線	1 d	2026/6/18	2026/6/18	169	NA											
171		窗框組立及坎縫	10 d	2026/6/19	2026/6/28	170	NA											
172		窗框防水	10 d	2026/6/29	2026/7/8	171	NA											
173		防水布施作	3 d	2026/7/9	2026/7/11	172	NA											
174		彈泥	1 d	2026/7/12	2026/7/12	173	NA											
175		吊線及安灰誌	3 d	2026/7/13	2026/7/15	174	NA											
176		益膠泥	1 d	2026/7/16	2026/7/16	175	NA											
177		泥作打底	12 d	2026/7/17	2026/7/28	176	NA											

(2026.07-2026.10)三月施工進度表

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程
2026/07~2026/10預定進度表

製表日期:2026/06/25

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	實際完成時 間	資源名稱	2026年上半年										2026年下半年			
									一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月				
178		外牆防水	8 d	2026/7/31	2026/8/7	177	NA															
179		外牆貼磚	10 d	2026/8/8	2026/8/17	178	NA															
180		西邊外牆1F~10F	83 d	2026/6/18	2026/9/8		NA															
181		打石及樓層接縫	10 d	2026/6/18	2026/6/27	169	NA															
182		吊線	2 d	2026/6/28	2026/6/29	181	NA															
183		窗框組立及坎縫	21 d	2026/6/30	2026/7/20	182	NA															
184		窗框防水	10 d	2026/7/21	2026/7/30	183	NA															
185		防水布施作	3 d	2026/7/31	2026/8/2	184	NA															
186		彈泥	1 d	2026/8/3	2026/8/3	185	NA															
187		吊線及安灰誌	3 d	2026/8/4	2026/8/6	186	NA															
188		益膠泥	1 d	2026/8/7	2026/8/7	187	NA															
189		泥作打底	12 d	2026/8/8	2026/8/19	188	NA															
190		外牆防水	10 d	2026/8/20	2026/8/29	189	NA															
191		外牆貼磚	10 d	2026/8/30	2026/9/8	190	NA															
192		電梯工程	0 d	2026/2/27	2026/2/27		NA															
193		#5					NA															
194		電扶梯安裝	17 d	2026/7/15	2026/7/31		NA															
195																						
196		3F&3FM整合工程	19 d?	2026/6/17	2026/7/5		NA															
197		圖面檢討完成	1 d	2026/6/17	2026/6/17		NA															
198		空調淨空	1 d	2026/6/17	2026/6/17	197FF	NA															
199		輕隔間施作	3 d	2026/6/18	2026/6/20	198	NA															
200		機電排水	7 d	2026/6/21	2026/6/27	199	NA															
201		空調風管	1 d	2026/6/28	2026/6/28	200	NA															
202		電管配管	1 d	2026/6/29	2026/6/29	201	NA															
203		弱電線槽	1 d	2026/6/30	2026/6/30	202	NA															
204		隔音棉施作	1 d	2026/7/1	2026/7/1	203	NA															
205		空調設備安裝	1 d	2026/7/2	2026/7/2	204	NA															
206		貓道消防撒水及排水	1 d	2026/7/3	2026/7/3	205	NA															
207		電管、AD	1 d	2026/7/4	2026/7/4	206	NA															
208		隔間	1 d	2026/7/5	2026/7/5	207	NA															
209							NA															
210		4F&4FM整合工程	19 d?	2026/7/6	2026/7/24		NA															
211		圖面檢討完成	1 d	2026/7/6	2026/7/6		NA															
212		空調淨空	1 d	2026/7/6	2026/7/6	211FF	NA															
213		輕隔間施作	3 d	2026/7/7	2026/7/9	212	NA															
214		機電排水	7 d	2026/7/10	2026/7/16	213	NA															
215		空調風管	1 d	2026/7/17	2026/7/17	214	NA															
216		電管配管	1 d	2026/7/18	2026/7/18	215	NA															
217		弱電線槽	1 d	2026/7/19	2026/7/19	216	NA															
218		隔音棉施作	1 d	2026/7/20	2026/7/20	217	NA															
219		空調設備安裝	1 d	2026/7/21	2026/7/21	218	NA															
220		消防撒水及排水	1 d	2026/7/22	2026/7/22	219	NA															
221		電管、AD	1 d	2026/7/23	2026/7/23	220	NA															
222		隔間	1 d	2026/7/24	2026/7/24	221	NA															
223							NA															

備註：現階段預定進度排程至9月份，待後續變更設計圖說頒佈核定再行研擬更新進度表。

參、上週工程施工照片



說明：北側外擴區放樣。



說明：消防管路安裝。



說明：風管安裝。



說明：消防電線拉設。

參、上週工程施工照片



說明：模板組立。



說明：風管預製。



說明：ICU樣品間天花板安裝。



說明：ICU樣品間廁所磁磚施作。

簡報結束，謝謝