

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

5月月會暨第183次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：113 年 5 月 22 日(星期三) 下午 16 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 113 年 5 月 20 日止，使用工期：496 日曆天(不含免計工期 8 天)，剩餘 1356 日曆天(展延工期 2 天)。
- 工程進度截至 113 年 5 月 20 日，預定進度 4.1786%，實際進度 7.4600%，超前進度：3.2814%(約超前 119 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
下構結構體工程	115/04/13			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 職安衛：鄰房道路水溝環境清理、現場勞安護欄欄杆、安全母索、上下設備建置。
 2. 測量工程：結構基礎柱、梁位測量放樣。
 3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 4. 結構體工程：第一、二區拆除施工構台水平繫梁及第三區 BS 版養護中。
 5. 機電工程：BS 版預留孔清潔。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。

2. 目前進度：於 112/12/29 寄送予文化局承辦審查，承辦於 113/01/26 審畢並給予審查意見，目前專管單位著手修正中。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，113/05/18~06/08 拆除進行第一區及第二區施工構台水平繫梁及第六層地錨、05/18~05/23 進行第三區 BS 版面養護，目前工程進度超前中。

2. 變更設計：

(1) 施工單位會議上提出因本工程第二次變更設計尚未核定，原設計第一~三節鋼構圖說於 113/3/11 提出預審，後續院方於 113/3/6 同意變更設計，鋼構施工圖說重新繪製於 113/4/23 提送第一版(監造單位 113/4/29 審退第一版，廠商 113/5/10 提送第二版，監造單位 113/5/16 核定)，113/5/16 才完成第一節鋼構工程施工圖送審核定，致鋼構製造廠商材料加工時程未及現場施工進度，經與鋼構製造廠商協商後續將 24 小時加速製作本案所需之構件，估計鋼構構件將於 113/6/5 陸續運送至本工區進行組裝施工。

(2) 設計監造單位說明，涉及地下室結構變更後之圖說，前已於 113/2/29 辦理地下室結構圖說整合確認協會時提出，並以 113 年 3 月 6 日譚余中榮字第 1130306005 號函提供「地下室結構柱變更後之圖說(該圖說經建築師及結構技師簽屬在案)」之結構圖說，並經 113/3/1 專管單位召開地下室結構圖說整合確認協調會議決議，同意施工單位依據該變更後之圖說辦理先行施工(紀錄奉院方 113 年 3 月 6 日中榮工字第 1139912674 號函備查在案)，施工廠商依據該圖說辦理後續施工作業，應無疑慮。並設計監造單位承諾本依職權擔保風險責任承擔之責。

- (3) 經主席裁決：

- A. 請施工單位規劃本案工程進度重大節點提供予各單位，以利各單位配合工進推展需要分階段核定變更圖說，請設計單位及專管單位依據第 182 次專技會議決議盡速辦理圖說提送及審查作業，俾利分階段核定，以提供施工廠商先行施工之依據。
- B. 請工地賡續加強聯繫協調機制，各項計畫書、施工圖等提送及審查程序；應避免行政流程之延宕，審查作業如有疑慮，請各單位以召開會議。
- C. 同商討解決方式，不得因行政程序拖延施工。
- D. 請施工單位加強管制鋼構廠構件加工工期，分批進場安裝施工，確保工進推展。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

伍、散會(上午 10 點 10 分)

陸、會議相片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
113年5月份工程月會報暨第183次專業技術協調會
會議簽到表

壹、會議時間：113年5月22日(星期三) 下午16時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李副院長 政鴻

肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	李政鴻
主任秘書	姚 銘
醫企部	
工務室	王南訓 陳 弘
	張志遠 鍾 弘 陳 華
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
賴銘昌 蕭建斌 江意蓮 賴 明 陳秋屏	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
譚俊彥 余曉嵐 楊雅雅 廖 奇 蔡 宏 瑋	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃以明 林光銘 楊雅章 蔡新偉	