

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

08月月會暨第291次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：115 年 08 月 11 日(星期二) 下午 02 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 115 年 8 月 8 日止，使用工期：1298 日曆天(不含免計工期 16 天)，剩餘 589 日曆天(展延工期 37 天)。
- 工程進度截至 115 年 8 月 8 日，預定進度 27.052%，實際進度 39.982%，超前進度：12.93%(約超前 113 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
結構體工程	115/11/20			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 土建工程：北側外擴區擋土牆打除、4-2F 西南角泥作打底、輕隔間 B3F、B4F 廁所骨架 修改、B1F 批土、1F 批土、7F 上下槽打設、9F 南側止水墩拆模
 2. 機電工程：水電 5F 樣品間配管、弱電 2F 線槽角鐵材切、消防 12F Line A-E/7-9 排煙閘門拉線、空調 5F Line C-E/7-9 風管安裝。
 3. 安全監測：數據無異常。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為 13F~R1F 內/外牆鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置、外牆泥作吊線工程、10F 室內泥作粉刷工程、B2F~B1F 室內防火門立框，工程進度超前中。
2. 其他：

(1) 院部會議紀錄：115/07/30 院部會議。

- A. 考量目前純自費之國際醫療病患數量有限，請將具天井景觀之「左側」劃設為國際專責病房，而「右側」則視衛福部核定床數後，視情況保留部分作一般急性病床(健保單人床)使用。長青分院健保床比例原則上調降至符合法規要求75%即可。
- B. 因第三醫療大樓架空走廊工程之施工圍籬致使該路段縮減為單行道，造成院內交通壅塞。同意採行道路拓寬方案，請儘速拆除現有樹叢、欄杆及墩座並退縮建置人行道，以期及早恢復雙向車道通行。針對拓寬開挖後需施作小型擋土牆與避車彎之部分，請先由結構技師進行安全計算與評估，確認結構安全無虞後使得開挖施作。

(2) 建照變更/都審變更等相關流程：臺中市政府已於 115/06/10 召開都審會議(本案為第一次變更)，本案審查結果為修正後通過。經設計單位說明，已於 08/06 發文申請用印，專管單位於 08/07 轉陳院方，目前待院方協助用印事宜。

另第四次建照變更須待都審通過後始得接續辦理。

(3) ICU 病室：

- A. 觀察窗：雖已於第 290 次專技會議確認觀察窗高度，惟經本次會議再次與使用單位確認，考量身形較嬌小之醫事人員觀察便利性，建議將觀察窗下緣調整為與八角窗下緣齊平；經主席裁示同意，請施工單位依前述規格於樣品間施作，供使用單位確認及後續參考。
- B. 醫療牆/懸臂數量：經使用單位評估，因臨床需求需增設部分醫療氣體出氣口數量(詳後簡報 P.4)；經主席裁示，請設計單位檢討增設出氣口後，本案原規劃之醫療氣體系統容量是否足以供應，以確保後續使用需求。

(4) 行政大樓前方道路空間：經設計單位說明，已請結構技師完成擋土牆結構規劃，並提供相關資料予施工單位參考；經主席裁示，請各單位就擋土牆之結構安全性及景觀美觀性進行整體檢視，以兼顧行人安全及環境品質。

(5) 臨時動議：經工務室(設計施工組)說明，第二次變更設計預算目前待主計室審查，預計本月底得辦理議價程序。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

伍、散會(下午 02 時 30 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
115年8月份工程月會報暨第291次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、 會議時間：115 年 8 月 11 日(星期二) 下午 2 時 00 分
貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室
參、 主持人：李副院長 政鴻
肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	張政鴻
主任秘書	黃文慶
醫企部	李富源 張信升
醫工部	王聖魁
重症醫學部	張以
工務室	伍南劉 陳建
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
李仰麟 王威明 陳建輝 江意蓮 陳秋屏	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
楊雅雅 廖文奇	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃江明 林志銘 許新	

第三醫療大樓新建工程

115年8月月會暨第291次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明

工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.27 (含展延工期)		
使用工期 (截至115.08.08止)	1298日曆天(不含免計工期16天)，剩餘589日曆天(展延工期37天)		
工程進度 (截至115.08.08止)	預計：27.052% 實際：39.982%	進度差	+12.93% (約超前113天)
目前工程施作項目	① 土建工程：北側外擴區擋土牆打除、4-2F西南角泥作打底、輕隔間B3F、B4F廁所骨架 修改、B1F批土、1F批土、7F上下槽打設、9F南側止水墩拆模 ② 機電工程：水電5F樣品間配管、弱電2F線槽角鐵材切、消防12F Line A-E/7-9排煙閘門拉線、空調5F Line C-E/7-9風管安裝 ③ 安全監測：數據無異常		



進度追蹤

事項	辦況說明
建照變更 都審變更	1. 設計單位已著手準備第四次建照變更相關文件。 2. 第四次建照變更作業資料，院方已用印完成，待施工單位結構體勘驗完成後即可啟動程序。 3. 衛生局要求隔間及面積只要有任何變更，都需要辦理擴建計畫變更，否則不會同意建照變更。 4. 於115/06/10參與臺中市政府都市設計審議委員會(本案為都審第一次變更)，本案為「修正後通過」：設計單位08/06發文申請用印，專管單位於08/07轉陳院方。 第四次建照變更則待都審通過後始得接續辦理。
ICU病室	1. 觀察窗：依第290次專技會議決議仍須調整，目前設計單位規劃中。 2. 醫療牆/懸臂數量：經使用單位評估需增設(詳後簡報說明)。 3. 樣品間：依第287次專技會議紀錄，請施工單位於8/28(五)前完成樣品間。
院部會議紀錄	115/07/30 1. 考量目前純自費之國際醫療病患數量有限，請將具天井景觀之「左側」劃設為國際專責病房，而「右側」則視衛福部核定床數後，視情況保留部分作一般急性病床(健保單人床)使用。長青分院健保床比例原則上調降至符合法規要求75%即可。 2. 因第三醫療大樓架空走廊工程之施工圍籬致使該路段縮減為單行道，造成院內交通壅塞。同意採行道路拓寬方案，請儘速拆除現有樹叢、欄杆及墩座並退縮建置人行道，以期及早恢復雙向車道通行。針對拓寬開挖後需施作小型擋土牆與避車彎之部分，請先由結構技師進行安全計算與評估，確認結構安全無虞後使得開挖施作。

議題討論①-ICU醫療牆/懸臂設備(有懸臂房)

5F 加護病房 醫療牆設備(有懸臂房)

記號	名稱	醫療牆數量	懸臂數量	每床總數
1	氧氣氣體出口(O)Oxequip型	2	2	4
2	吸引氣體出口(V)Oxequip型	2	2 3	4
3	空氣氣體出口(A)Oxequip型	1	1 2	2
4	鋁製吸引瓶掛架(S)	2		2
5	110VUPS電源雙聯插座(屬機電工程)	3	8	11
6	110V緊急電源雙聯插座(屬機電工程)	7	—	7
7	220VUPS電源插座(屬機電工程)	2	2	4
8	FRP製吸引瓶置放槽	1 2		1
9	病況監視器出口(屬機電工程)	1	—	1
10	護士呼叫(屬資訊工程)	1	—	1
11	資訊出口(屬資訊工程)	1	1	2
12	接線端子盤	1	—	1
13	面板	1	—	1
14	監視器承座架(屬機電工程)	1	—	1
15	踢腳板	1	—	1
16	鋁成型骨料	1	—	1

■ 經使用單位評估後認為需增設部分設備數量

➤ 懸臂數量

吸引氣體出口(V)Oxequip型增設為 3 個

空氣氣體出口(A)Oxequip型增設為 2 個

➤ 醫療牆數量

FRP製吸引瓶置放槽增設為 2 個

議題討論②-ICU觀察窗模擬圖 (90*120cm)對齊八角窗



議題討論②-ICU觀察窗模擬圖 (90*100cm)對齊腰帶



職安衛安全管理

職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	請施工團隊落實要求高空作業車作業時應確實使用安全帶及安全帽，避免因重心失穩墜落造成重大職業災害。
4	目前仍有多處使用電動工具進行施工作業，應持續落實感電危害預防：應落實漏電檢測、臨時電接線箱應安裝高敏感度的漏電斷路器，金屬外殼應確實接地，箱體加蓋上鎖並保持環境乾燥，使用延長線應架高以避免線路泡水或破損引發感電危害。
5	近期天氣呈現典型夏季型態，高溫悶熱及午後雷陣雨之情事，提醒施工團隊應持續落實熱危害之防治，提供施工人員遮陰及降溫之設施/設備，並提供飲用水、電解質飲品供施工人員取用，避免發生熱危害事件。

請設計監造單位接續簡報~
謝謝

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年9月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 審查中	專管 核定中	機關 備查中		
分項施工計畫	129	127	0	0	0	127	0

1. 「NOVEC氣體自動滅火設備工程分項施工計畫」：(管制提送時間：8月10日)
2. 「防火阻絕工程分項施工計畫」：(管制提送時間：8月10日；申請展延至11月10日)

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已核定	逾期送審
			監造 審查中	專管 審定中	機關 核定中		
材料/設備送審	176	174	0	1	1	172	0

1. 「弱電材料(資訊插座、收容箱)」：專管：銘建(榮)字第1150721010號函審定 院方：中榮工字第1150302023號函核定 **本項解管**
2. 「廚房設備」：院方：中榮工字第1159917506號函核還（重新提送）
3. 「防撞護牆板」：監造：譚余中榮字第1150803006號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1150805013號函審定 院方：核定中
4. 「滯洪沉抽水機設備」：專管：銘建(榮)字第1150725002號函審定 院方：中榮工字第1159920986號函核定 **本項解管**
5. 「水質偵測器組」：麗明：麗字第1150800071號函提送 監造：譚余中榮字第1150810004號函審查合宜 專管：審定中
6. 「空調-防火阻絕材料」：(管制提送時間：8月10日；申請展延至11月10日)

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年9月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 核定中	專管 備查中	機關 備查中		
施工圖	101	101	1	3	0	97	0

-
1. 「B6F~B1F塑膠地坪(含高架地坪)施工圖」：麗明：麗字第1150800041號函提送 監造：核定中
 2. 「B6F~B1F防火門、自動門、固定窗施工圖」：麗明：麗字第1150800042號函提送 監造：譚余中榮字第1150810003號函核定 專管：備查中
 3. 「1F~RF防火門、自動門、固定窗施工圖」：麗明：麗字第1150800043號函提送 監造：譚余中榮字第1150810002號函核定 專管：備查中
 4. 「B6F~B1F輕隔間牆施工圖」：麗明：麗字第1150800070號函提送 監造：譚余中榮字第1150810004號函核定 專管：備查中

請施工單位接續簡報~
謝謝

壹、本週及下週施工作業說明

本週(115年8月10日~115年8月16日)工程施工作業

1. 13F~R1F內、外牆鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。
2. B1F、3F隔間雙封板及披土；5F樣品間施作、6F止水墩、7F上下槽、9F止水墩。
3. 10F~11F菱形網打設、外牆泥作吊線工程、10F室內泥作粉刷工程。
4. 北側外擴區開挖及地錨工程、空橋基礎開挖工程。
5. 2F~5F外牆鋁窗立框、B2F~B1F室內防火門立框。

下週(115年8月17日~115年8月23日)預定施工作業

1. R1F內、外牆鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。
2. B1F、3F隔間雙封板及披土；5F樣品間輕隔間施作、8F止水墩、7F立骨架、9F上下槽。
3. 10F防火被覆噴塗、外牆泥作吊線工程、11F室內泥作粉刷工程。
4. 北側外擴區開挖及地錨工程、空橋基礎開挖工程。
5. 2F~5F外牆鋁窗框防水、B2F~B1F室內防火門框嵌縫。

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 8																								備註
	三週進度	預定進度			上週進度								本週進度								下週進度								
	網圖時程				8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22				
	作業內容				實際進度	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六			
一、	地上層裝修及結構工程	開始時間	完成時間																										
		114/3/27	114/11/30	249																									
1	B2F~4F輕隔間立骨架	115/2/13	115/3/9	25																					B1F批土				
		115/3/6																											
2	5F~9F輕隔間立骨架	115/5/18	115/7/31	75																					6F止水墩、7F上下槽打設、9F北側止水墩組模				
		115/5/18																											
3	9F~RF內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/4/20	115/9/19	153																					R1F側吊牆、13F東北側梯廳灌漿前巡視				
		115/4/20																											
4	B6F~RF室內牆面打底粉刷	115/4/20	115/6/18	60																					10F~11F室內泥作				
		115/4/20																											
5	1F~RF外牆泥作及貼磚	115/5/22	115/12/31	224																					2F~4F外牆西南角泥作打底				
		115/5/22																											
6	空橋基樁開挖	115/3/21	115/12/31	286																					空橋-基樁工程Y4, X2基樁P7-2、P7-4挖掘及出土 空橋基礎 (X3-1, Y1、Y2)鋼柱吊裝及校正				
		115/3/21																											
7	1F北側外擴區擋土鋼樁、開挖及地錨施作	115/6/23	115/8/31	70																					北側外擴區擋土牆打除				
		115/6/23																											
8	防水工程	115/4/17	115/8/31	137																					預計下週進行外牆鋁窗框防水工程				
		115/4/17																											
9	8F~RF防火被覆工程	115/6/11	115/9/30	112																					10F~11F菱形網打設				
		115/6/11																											
10	1F~RF外牆鋁窗工程	115/3/14	115/12/31	293																					2F~5F東側及南側室外窗戶組立、7F東側室外窗戶組立				
		115/6/11																											
11	B6F~1F室內防火門工程	114/7/5	116/4/30	665																					B1F~B2F門框組立				
		115/6/11																											

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 8																								備註
		預定進度 ■	實際進度 ■		上週進度							本週進度							下週進度										
					8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22				
					日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六				
二、	B2F-R2F機水電、空調、弱電消防、醫療氣體、氣送工程	開始時間	完成時間	426																									
		115/3/1	116/4/30																										
		115/3/1																											
1	機水電工程	115/3/1	116/4/30	426																									
		115/3/1																											
1-1	B2F-4F隔間配管(水電)	115/6/18	115/8/30	74																									B1F及B2F第4次變更區域除外，
		115/6/18																											
1-2	B2F-3F給排水配管(水電)	115/6/29	115/8/30	63																									B1F及B2F第4次變更區域除外
		115/6/29																											
1-3	2F-4F動力線槽安裝(水電)	115/7/6	115/9/4	61																									配合風管吊裝進度施作
		115/7/6																											
1-4	7F配合第4次變更設計排水管封堵及重新洗孔	115/7/30	115/8/20	22																									排水管封堵已於8/6日完成
		115/7/30																											
1-5	5F ICU樣品間配管及設備安裝	115/7/21	115/8/30	41																									隔間配管已完成配合土建進度辦理
		115/7/21																											
1-6	RF結構體預埋管路配管	115/7/1	115/8/30	61																									配合土建進度施作
		115/7/1																											
2	空調工程	115/3/1	116/4/30	426																									
		115/3/1																											
2-1	5F風管配管	115/7/27	115/9/30	66																									
		115/7/27																											
2-2	B2F-5F水管配管(含保溫)	115/6/22	115/10/31	132																									B1F、1F配管保溫完成
		115/6/22																											
2-3	B2F-5F動力幹管配管	115/6/18	115/9/30	105																									B2F-B1F配管完成
		115/6/18																											
2-4	B2F-5F電力配線	115/3/1	115/10/15	229																									隔間管路尚未穿線
		115/3/1																											

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 8																			備註		
	三週進度	預定進度			上週進度						本週進度						下週進度									
	綱圖時程				8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20		8/21	8/22
	作業內容	實際進度			日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四		五	六
2-5	RF結構體預埋管路配管	115/7/27	115/8/31	36																					R1F電力預埋配管已完成	
		115/7/27																								
2-6	3MF空調箱安裝	115/7/29	115/8/30	33																					吊掛完成4台，5台尚未完成	
		115/7/29																								
2-7	5F ICU樣品間配管及設備安裝	115/7/21	115/8/30	41																					隔間配管及風管已裝設完成	
		115/7/21																								
3	弱電工程	115/3/1	116/4/30	426																						
		115/3/1																								
3-1	B2F-4F弱電線槽	115/3/1	115/9/30	214																					B1F及B2F第4次變更區域除外	
		115/3/1																								
3-2	5F ICU樣品間配管及設備安裝	115/7/21	115/8/30	41																					隔間配管已完成配合土建進度辦理	
		115/7/21																								
3-3	RF結構體預埋管路配管	115/7/1	115/8/30	61																					配合土建進度施作	
		115/7/1																								
4	消防工程	115/3/1	116/4/30	426																						
		115/3/1																								
4-1	8F~10F火警幹線拉線	115/7/25	115/8/30	37																					8/8:拉線進度80%	
		115/7/25																								
4-2	11F與13F火警探測器拉線	115/8/3	115/8/14	12																					8/8:11F完成，13F進度50%	
		115/8/3																								
4-3	1F~5F消防撤水試壓	115/7/23	115/8/20	29																					8/8:4F試壓進度50%	
		115/7/23																								
4-4	5F ICU樣品間配管及設備安裝	115/7/21	115/8/30	41																					配管已完成配合土建進度安裝設備	
		115/7/21																								
4-5	RF結構體預埋管路配管	115/7/1	115/8/30	61																					配合土建進度施作	
		115/7/1																								

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 8 ~ 115 / 8																								備註
		預定進度			上週進度								本週進度								下週進度								
					8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22				
					日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六				
5	醫療氣體工程	115/3/1	116/4/30	426																									
		115/3/1																											
5-1	B1F~4F牆面設備定位及平面管路施工	115/6/18	115/8/21	65																						B2F 及 1F 牆面設備定位及平面管路已完成。 B1F第4次變更區域尚未配管。前經協調確認之局部可施工區域已於 7/24 完成施工；剩餘未施作區域為圖面設計變更，暫緩施工。			
		115/6/18																											
5-2	管道間管路工程	115/6/29	115/8/30	63																						B2F~12F 幹管配管已完成；各樓層三通分歧管 B2F~2F、10F~12F 配管已完成。			
		115/6/29																											
5-3	5F ICU 樣品間牆面設備定位及管路施工	115/7/21	115/8/30	41																						配合土建進度施作；牆式醫療牆組立已完成。			
		115/7/21																											
6	氣送工程	115/3/1	116/4/30	426																									
		115/3/1																											
6-1	B2F~4F天花板氣送管配管	115/8/10	115/9/30	52																									
		115/8/10																											
附註：																													

(2026.07-2026.10)三月施工進度表

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/07~2026/10預定進度表

製表日期:2026/06/25

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	實際完成時間	資源名稱	2026年上半年										2026年下半年			
									一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月				
1	📌	結構體	142 d?	2026/2/27	2026/7/18		NA															
2		南區3F外牆	12 d	2026/3/14	2026/3/25		NA															
10	👉	12FL 版RC	1 d	2026/3/18	2026/3/18		NA															
14		13FL_5塊板	32 d	2026/2/27	2026/3/30		NA															
21	👉	14FL	71 d	2026/3/31	2026/6/9		NA															
30		水箱	21 d	2026/6/10	2026/6/30		NA															
40	👉	外牆	15 d	2026/7/1	2026/7/15		NA															
48		內牆	36 d	2026/5/14	2026/6/18		NA															
49	📌	11F	15 d	2026/5/14	2026/5/28		NA															
50	👉	12F	12 d	2026/5/29	2026/6/18	49	2026/6/18															
51		西邊	120 d	2026/2/27	2026/6/26		NA															
52		3F RC	1 d	2026/2/27	2026/2/27		NA	A 組														
53	👉	4F	10 d	2026/3/15	2026/3/24		NA															
58	👉	5F	13 d	2026/3/25	2026/4/6		NA															
63	👉	6F	12 d	2026/4/7	2026/4/18		NA															
68	👉	7F	19 d	2026/4/17	2026/5/5		NA															
73	👉	8F	10 d	2026/4/30	2026/5/9		NA															
78	👉	9F	14 d	2026/5/10	2026/5/23		NA															
83	👉	10F	14 d	2026/5/24	2026/6/6		NA															
88	👉	11F	28 d	2026/5/27	2026/6/23		NA															
93	👉	12F	31 d	2026/5/27	2026/6/26		NA															
98	👉	東邊	100 d	2026/3/11	2026/6/18		NA															
99	👉	5F	22 d	2026/3/11	2026/4/1		NA															
104	👉	6F	15 d	2026/3/20	2026/4/3		NA															
109	👉	7F	12 d	2026/4/4	2026/4/15		NA															
114	👉	8F	12 d	2026/4/16	2026/4/27		NA															
119	👉	9F	12 d	2026/4/28	2026/5/9		NA															
124	👉	10F	12 d	2026/5/10	2026/5/21		NA															
129	👉	11F	12 d	2026/5/22	2026/6/2		NA															
134	👉	12F	16 d	2026/6/3	2026/6/18		NA															
139	👉	東南邊	87 d	2026/4/23	2026/7/18		NA															
140	👉	5F	34 d	2026/4/23	2026/5/26		2026/5/26															
141	👉	6F	9 d	2026/5/27	2026/6/4	140	2026/6/4															
142	👉	7F	13 d	2026/6/5	2026/6/17	141	2026/6/17															
143	👉	8F	7 d	2026/6/18	2026/6/24	142	2026/6/24															
144	👉	9F	6 d	2026/6/25	2026/6/30	143	NA															
145	👉	10F	6 d	2026/7/1	2026/7/6	144	NA															
146	👉	11F	6 d	2026/7/7	2026/7/12	145	NA															
147	👉	12F	6 d	2026/7/13	2026/7/18	146	NA															
148		北邊結構體	123 d?	2026/2/27	2026/6/29		NA															
149	👉	H型鋼打設	10 d	2026/6/20	2026/6/29		NA															
150	📌	土方第1次降挖	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA															
151	📌	地錨	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA															
152	📌	土方第2次降挖GL-2.3	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA															
153	👉	基礎及地梁	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA															
156	👉	1F結構	0 d	2026/2/27	2026/2/27		NA															
167	👉	外牆工程	88 d	2026/6/13	2026/9/8		NA															
168	👉	東邊6F~10F	66 d	2026/6/13	2026/8/17		NA															
169	📌	打石及樓層接縫	5 d	2026/6/13	2026/6/17		NA															
170	📌	吊線	1 d	2026/6/18	2026/6/18	169	NA															
171	📌	窗框組立及坎縫	10 d	2026/6/19	2026/6/28	170	NA															
172	📌	窗框防水	10 d	2026/6/29	2026/7/8	171	NA															
173	📌	防水布施作	3 d	2026/7/9	2026/7/11	172	NA															
174	📌	彈泥	1 d	2026/7/12	2026/7/12	173	NA															
175	📌	吊線及安灰誌	3 d	2026/7/13	2026/7/15	174	NA															
176	👉	益膠泥	1 d	2026/7/16	2026/7/16	175	NA															
177	📌	泥作打底	12 d	2026/7/17	2026/7/28	176	NA															

2/27

3/18

12FL_版RC

3/31

13FL_5塊板

6/10

14FL

7/1

水箱

外牆

2/27

2/27

3F_RC

3/15

3/25

4F

4/7

5F

4/17

6F

4/30

7F

5/10

8F

5/24

9F

5/27

10F

5/27

11F

12F

東邊

3/11

3/11

3/20

5F

4/4

6F

4/16

7F

4/28

8F

5/10

9F

5/22

10F

6/3

11F

12F

2/27

2/27

第 1 頁

(2026.07-2026.10)三月施工進度表

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程
2026/07~2026/10預定進度表

製表日期:2026/06/25

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	實際完成時 間	資源名稱	2026年上半年 一月	二月	三月	四月	五月	六月	2026年下半年 七月	八月	九月	十月
178		外牆防水	8 d	2026/7/31	2026/8/7	177	NA											
179		外牆貼磚	10 d	2026/8/8	2026/8/17	178	NA											
180		西邊外牆1F~10F	83 d	2026/6/18	2026/9/8		NA											
181		打石及樓層接縫	10 d	2026/6/18	2026/6/27	169	NA											
182		吊線	2 d	2026/6/28	2026/6/29	181	NA											
183		窗框組立及坎縫	21 d	2026/6/30	2026/7/20	182	NA											
184		窗框防水	10 d	2026/7/21	2026/7/30	183	NA											
185		防水布施作	3 d	2026/7/31	2026/8/2	184	NA											
186		彈泥	1 d	2026/8/3	2026/8/3	185	NA											
187		吊線及安灰誌	3 d	2026/8/4	2026/8/6	186	NA											
188		益膠泥	1 d	2026/8/7	2026/8/7	187	NA											
189		泥作打底	12 d	2026/8/8	2026/8/19	188	NA											
190		外牆防水	10 d	2026/8/20	2026/8/29	189	NA											
191		外牆貼磚	10 d	2026/8/30	2026/9/8	190	NA											
192		電梯工程	0 d	2026/2/27	2026/2/27		NA											
193		#5					NA											
194		電扶梯安裝	17 d	2026/7/15	2026/7/31		NA											
195																		
196		3F&3FM整合工程	19 d?	2026/6/17	2026/7/5		NA											
197		圖面檢討完成	1 d	2026/6/17	2026/6/17		NA											
198		空調淨空	1 d	2026/6/17	2026/6/17	197FF	NA											
199		輕隔間施作	3 d	2026/6/18	2026/6/20	198	NA											
200		機電排水	7 d	2026/6/21	2026/6/27	199	NA											
201		空調風管	1 d	2026/6/28	2026/6/28	200	NA											
202		電管配管	1 d	2026/6/29	2026/6/29	201	NA											
203		弱電線槽	1 d	2026/6/30	2026/6/30	202	NA											
204		隔音棉施作	1 d	2026/7/1	2026/7/1	203	NA											
205		空調設備安裝	1 d	2026/7/2	2026/7/2	204	NA											
206		貓道消防撒水及排水	1 d	2026/7/3	2026/7/3	205	NA											
207		電管、AD	1 d	2026/7/4	2026/7/4	206	NA											
208		隔間	1 d	2026/7/5	2026/7/5	207	NA											
209							NA											
210		4F&4FM整合工程	19 d?	2026/7/6	2026/7/24		NA											
211		圖面檢討完成	1 d	2026/7/6	2026/7/6		NA											
212		空調淨空	1 d	2026/7/6	2026/7/6	211FF	NA											
213		輕隔間施作	3 d	2026/7/7	2026/7/9	212	NA											
214		機電排水	7 d	2026/7/10	2026/7/16	213	NA											
215		空調風管	1 d	2026/7/17	2026/7/17	214	NA											
216		電管配管	1 d	2026/7/18	2026/7/18	215	NA											
217		弱電線槽	1 d	2026/7/19	2026/7/19	216	NA											
218		隔音棉施作	1 d	2026/7/20	2026/7/20	217	NA											
219		空調設備安裝	1 d	2026/7/21	2026/7/21	218	NA											
220		消防撒水及排水	1 d	2026/7/22	2026/7/22	219	NA											
221		電管、AD	1 d	2026/7/23	2026/7/23	220	NA											
222		隔間	1 d	2026/7/24	2026/7/24	221	NA											
223							NA											

備註：現階段預定進度排程至9月份，待後續變更設計圖說頒佈核定再行研擬更新進度表。

參、上週工程施工照片



說明：北側外擴區擋土牆拆除。



說明：柱筋綁紮。



說明：Y4,X2基樁P7-2、P7-4挖掘及出土。



說明：管路吊架施作。

參、上週工程施工照片



說明：排水管施作。



說明：管路持壓測試。



說明：預埋管路施作。



說明：牆筋綁紮。

簡報結束，謝謝